

**PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS**

**RUA RUI BARBOSA N 125  
CNPJ: 06.080.394/0001-11**

**Exercício: 2024**

**NOTA DE EMPENHO Nº 918003**

**CÓDIGO**

**CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA**

02	PODER EXECUTIVO
02	PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
15.451.0501.1034.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E INSTALAÇÕES P/ EVENTOS
4.4.90.51.91	OBRAS E INSTALAÇÕES
1.701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Esta:

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
140.072,78	86.207,22	99.390,96	40.681,82

FICHA...: 52 DATA...: 18/09/2024 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL 00000000782

CREDOR...: CONTRUTORA COELHO TEXEIRA LTDA-EPP

CNPJ/CPF: 10.602.975/0001-43

CÓDIGO: 1125

ENDEREÇO: PRAÇA MARTINHO NOGUEIRA

CIDADE...: FORTALEZA DOS NOGUEIRAS U.F...: MA

**Discriminação do Material e/ou Serviço:**

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO INFANTIL, COBERTURA DE PÁTIO E PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETES NO ESPAÇO PRECAVI, CONF. CONCORRENCIA Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 184/2024.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 99.390,96**

Autorizo o fornecimento e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

  
**Luiz Natan Coelho dos Santos**  
CPF: 279.656.433-81  
**LUIZ NATAN COELHO DOS SANTOS**  
PREFEITO MUNICIPAL

**PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS**

RUA RUI BARBOSA N 125

06.080.394/0001-11

Exercício: 2024

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 04364

DATA: 19/09/2024 VENCTO:18/09/2024 PAGTO: 19/09/2024  
Credor...: CONTRUTORA COELHO TEXEIRA LTDA-E CNPJ: 10.602.975/0001-43 Cod: 1125  
Endereço: PRAÇA MARTINHO NOGUEIRA  
Cidade...: FORTALEZA DOS NOGUEIRAS CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO INFANTIL, COBERTURA DE PÁTIO E PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETES NO ESPAÇO PRECAVI, CONF. CONCORRENCIA N° 002/2024 E CONTRATO N° 184/2024.

Valor **99.390,96**

(noventa e nove mil, trezentos e noventa reais e noventa e seis centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 99.390,96**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
91800	/ 1	OR 020201	15.451.0501.1034.0000	4.4.90.51.00	R\$ 99.390,96	R\$ 0,00	R\$ 795,12	R\$ 98.595,84
TOTAL . . . . .					R\$ 99.390,96	R\$ 0,00	R\$ 795,12	R\$ 98.595,84

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 98.595,84**

ORDEM DE PAGAMENTO

*Luiz Natan Coelho dos Santos*  
CPF: 279.656.433-91

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_\_\_

**LUIZ NATAN COELHO DOS SANTOS**  
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16872-6	1909	98.595,84
TOTAL. . .			R\$ 98.595,84

Despesa paga em 19/09/2024 Com os recursos acima discriminados

*Neurivan Pinheiro dos Santos*  
Sec. Mun. de Adm. Planej. e Finanças

**NEURIVAN PINHEIRO DOS SANTOS**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
GCG/CPF: \_\_\_\_\_

52 918003  
**CONSTRUTORA COELHO**

CONSTRUTORA COELHO TEIXEIRA LTDA - EPP

Praça Martinho Nogueira, nº134, Centro  
 CEP: 65805000 Fortaleza dos Nogueiras - MA

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO  
 DE SERVIÇO SERIE "A" N°0782

CNPJ: 10.602.975/0001-43

Inscrição Municipal:

Data Limite para Emissão  
 27/07/2025 EMITIDA EM VIAS  
 VIDE LADO DA NOTA

DESTINATÁRIO/REMETENTE

DATA DE EMISSÃO: 18/09/2024

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS  
 Endereço: RUA OVIDIA NOGUEIRA, Nº 22, GIRASSOL  
 Cidade: FORTALEZA DOS NOGUEIRAS Estado MA  
 CNPJ: 06.080.394/0001-11 Insc.Est./Mun.  
 Natureza da Operação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Condições de Pagamento:

DADOS DOS SERVIÇOS

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	Total
		REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO INFANTIL, COBERTURA DE PÁTIO E PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETES NO ESPAÇO PRECABO, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA CONFORME CONVOCATÓRIA Nº 002/2024 e CONTRATO Nº 184/2024		99.390,96
		VALOR MÃO-DE-OBRA 40% → R\$ 39.756,38		
		11 MATERIAL 60% → R\$ 59.634,58		

**ATESTO QUE:**  
 OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS  
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 Fortaleza dos Nogueiras - MA 18/09/2024  
 Assinatura: *Alex de Souza*  
 Alex de Souza Santana  
 Coord. de Contratos e Licitação  
 Decreto nº 008/2023

CALCULO DO IMPOSTO

**CONTABILIZADO**

BASE DE CÁLCULO 39.756,38	ALÍCOTA ISS 2%	ISS DEVIDO 795,12	VALOR DOS SERVIÇOS R\$ 99.390,96
OPERÇÃO ISENTA DO ICMS E DO IPS SUJEITO A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO			ISS QU 2% R\$ 795,12
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO			TOTAL DA NOTA R\$ 99.390,96

RESERVADO  
 Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras  
 Autenticado em Sistema  
 Dep. de Atuação e Fiscalização

1° Via Branco (cliente) 2° Via Verde (Cliente) 3° Via Roxa (Reparação) 5° Via Amarela (Bloco)

# CONSTRUTORA COELHO

CONSTRUTORA COELHO TEIXEIRA LTDA - EPP

Praça Martinho Nogueira, nº134, Centro  
CEP: 65805000 Fortaleza dos Nogueiras - MA

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO  
DE SERVIÇO SERIE "A" N°0782

CNPJ:10.602.975/0001-43

Inscrição Municipal:

Data Limite para Emissão  
27/07/2025 EMITIDA EM VIAS  
VIDE LADO DA NOTA

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

DATA DE EMISSÃO: 18/09/2024

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DO NOGUEIRAS  
Endereço: RUA OVIDA NOGUEIRA, Nº 22, GIRASSOL  
Cidade: FORTALEZA DOS NOGUEIRAS Estado MA  
CNPJ: 06.080.394/0001-11 Insc.Est./Mun.  
Natureza da Operação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Condições de Pagamento:

## DADOS DOS SERVIÇOS

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	Total
		REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO INFANTIL, COBERTURA DE PÁTIO E PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETES NO ESPAÇO PRECÁVI, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 184/2024		99.390,96
		VALOR MÃO-DE-OBRA 40% → R\$ 39.756,38		
		11 MATERIAL 60% → R\$ 59.634,58		


## CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO 39.756,38	ALÍCOTA ISS 2%	ISS DEVIDO 795,12	VALOR DOS SERVIÇOS R\$	99.390,96
OPERAÇÃO ISENTA DO ICMS E DO IPS SUJEITO A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO NÃO TEM VALOR COMO RECIBO	RESERVADO Prefeitura Mun. de Fortaleza dos Nogueiras Autenticação Física Deptº de Arrecadação e Fiscalização		ISS QU 2% R\$	795,12
			TOTAL DA NOTA R\$	99.390,96

FL PRODUÇÕES-Serviços Gráficos, Comunicação Visual e Multimídias em Geral Av; 06 Nº 05 Área Avançada Fort dos Nog-MA  
Insc Mun. 30.01.111 CNPJ/ME: 39.234.918/0001-30 - 01 Bloco 25x5 de 0776/0800, Nº Autor, 037/2023 em 27/07/2023 - SERIE "A"

Recebi(emos) de CONSTRUTORA COELHO TEIXEIRA LTDA - EPP os serviços constantes da Nota Fiscal de Prestação de Serviço Série "A"

Data do recebimento: \_\_\_\_/\_\_\_\_/19

Identificação e Assinatura do Recebedor:   
Ass: \_\_\_\_\_

NOTA FISCAL SÉRIE "A"  
N°0782

1º Via Branco (cliente) 2º Via Verde(Cliente) 3º Via Roxa (Repartição Fiscal 4º Via Azul (Contabilidade) 5º Via Amarela (Bloco)

Ofício n.º 005/2024

Fortaleza dos Nogueiras – MA, 18 de setembro de 2024

A Exmo. Sr.  
Luiz Natan Coelho dos Santos  
Prefeito Municipal


Venho por meio deste, solicitar de V. Ex<sup>a</sup>, o pagamento da 2ª medição no valor de R\$ 99.390,96 (Noventa e nove mil, trezentos e noventa reais e noventa e seis centavos), referente aos serviços prestados na Construção de banheiro infantil, cobertura de pátio e pavimentação com bloquetes no espaço PRECAVIR, no Município de Fortaleza dos Nogueiras – MA, conforme contrato nº 184/2024, Nota Fiscal nº 0782 e planilha de medição em anexo.

**DADOS BANCARIOS:**

**Banco do Brasil**  
**Agência: 5734-7**  
**Conta Corrente: 6414-9**  
**CNPJ/PIX: 10.602.975/0001-43**  
**Construtora Coelho Teixeira Ltda**

Só para o momento, reitero meus protestos de estima e elevada consideração.

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
Adelci Coelho dos Santos  
Representante legal

## PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - OBRAS GERAIS

PROPONENTE: PREFEITURA MUN. DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA  
 Nº DO CONTRATO: 184/2024  
 MEDIÇÃO: Nº 02

CONSTRUTORA: CONSTRUTORA COELHO TEIXEIRA LTDA  
 DESCRIÇÃO DA OBRA: Construção de banheiro infantil, cobertura de pátio e pavimentação com bloquetes no espaço PRECAVI  
 DATA: 18/09/2024

ITEM	SERVIÇO	UNID	CONTRATADO			ACUM. ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO		VALOR FINAL		
			QUANT.	P. UNIT	TOTAL	QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE	QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE	QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE	ATUAL	ACUM.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES															
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	2,25	328,29	738,65	2,25	100,00%					2,25	100,00%			738,65
1.2	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO	UND	1,00	10.982,23	10.982,23	1,00	100,00%					1,00	100,00%			10.982,23
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL															
2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00	121,49	2.429,80	6,00	30,00%		6,00	30,00%		12,00	60,00%		728,94	1.457,88
2.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00	33,36	2.668,80	24,00	30,00%		24,00	30,00%		48,00	60,00%		800,64	1.601,28
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA															
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	1,96	81,74	160,21	1,96	100,00%					1,96	100,00%			160,21
3.2	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILHO-ARENOSO. AF_08/2023	m³	20,96	61,21	1.282,96	20,96	100,00%					20,96	100,00%			1.282,96
3.3	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	0,65	49,56	32,21	0,65	100,00%					0,65	100,00%			32,21
4	INFRAESTRUTURA															
4.1	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_11/2022	m³	1,31	2.809,74	3.680,76	1,31	100,00%					1,31	100,00%			3.680,76
4.2	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização	m²	2,61	23,34	60,92	2,61	100,00%					2,61	100,00%			60,92
5	SUPERESTRUTURA															
5.1	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_11/2022	m³	2,41	2.809,74	6.771,47	2,41	100,00%					2,41	100,00%			6.771,47
5.2	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_11/2022	m³	0,45	2.809,74	1.264,38	0,45	100,00%					0,45	100,00%			1.264,38
5.3	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	6,00	1.131,71	6.790,26	6,00	100,00%					6,00	100,00%			6.790,26
6	ALVENARIA															
6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	161,54	91,66	14.806,76	80,77	50,00%					80,77	50,00%			7.403,38
7	PAVIMENTAÇÃO (PISO E REVESTIMENTO DE PISO)															

*Madson Teixeira Neto*

## PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - OBRAS GERAIS

PROPONENTE: PREFEITURA MUN. DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA  
 Nº DO CONTRATO: 184/2024  
 MEDIÇÃO: Nº 02

CONSTRUTORA: CONSTRUTORA COELHO TEIXEIRA LTDA  
 DESCRIÇÃO DA OBRA: Construção de banheiro infantil, cobertura de pátio e pavimentação com bloquetes no espaço PRECAVI  
 DATA: 18/09/2024

ITEM	SERVIÇO	UNID	CONTRATADO			ACUM. ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO			VALOR FINAL	
			QUANT.	P. UNIT	TOTAL	QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/ DIVERGENTE	QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/ DIVERGENTE	QUANT.	%	QUANT. EXCE DENTE/ DIVERGENTE	ATUAL	ACUM.
7.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	m²	68,92	46,31	3.191,69				34,46	50,00%		34,46	50,00%		1.595,84	1.595,84
7.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	68,92	108,35	7.467,48											
7.3	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	M	15,40	9,95	153,23											
7.4	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	167,27	55,78	9.330,32				167,27	100,00%		167,27	100,00%		9.330,32	9.330,32
7.5	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	167,27	30,46	5.095,04				167,27	100,00%		167,27	100,00%		5.095,04	5.095,04
7.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	12,30	80,56	990,89				12,30	100,00%		12,30	100,00%		990,89	990,89
<b>8</b>	<b>COBERTURA</b>															
8.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	82,13	94,64	7.772,78				41,07	50,00%		41,07	50,00%		3.886,39	3.886,39
8.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	82,13	42,64	3.502,02				41,07	50,00%		41,07	50,00%		1.751,01	1.751,01
8.3	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	15,20	51,98	790,10											
8.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	7,10	55,23	392,13											
8.5	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	8,80	82,46	725,65											
8.6	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	6,00	1.589,93	9.539,58	6,00	100,00%				6,00	100,00%				9.539,58
8.7	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	226,57	48,05	10.886,69	226,57	100,00%				226,57	100,00%				10.886,69
8.8	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	226,57	75,04	17.001,81	226,57	100,00%				226,57	100,00%				17.001,81
<b>9</b>	<b>FORRO</b>															
9.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	49,77	82,45	4.103,54				24,89	50,00%		24,89	50,00%		2.051,77	2.051,77

*Madson Teixeira Mo*

## PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - OBRAS GERAIS

PROPONENTE: PREFEITURA MUN. DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA  
 N° DO CONTRATO: 184/2024  
 MEDIÇÃO: N° 02

CONSTRUTORA: CONSTRUTORA COELHO TEIXEIRA LTDA  
 DESCRIÇÃO DA OBRA: Construção de banheiro infantil, cobertura de pátio e pavimentação com bloquetes no espaço PRECAVI  
 DATA: 18/09/2024

ITEM	SERVIÇO	UNID	CONTRATADO			ACUM. ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO		VALOR FINAL		
			QUANT.	P. UNIT	TOTAL	QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE	QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE	QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE	ATUAL	ACUM.
9.2	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	M	67,10	11,09	744,14				33,55	50,00%		33,55	50,00%		372,07	372,07
10	<b>REVESTIMENTOS</b>															
10.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	349,80	4,40	1.539,12	349,80	100,00%				349,80	100,00%				1.539,12
10.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	349,80	37,41	13.086,02	174,90	50,00%				174,90	50,00%				6.543,01
10.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	127,19	45,83	5.829,12											
10.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	127,19	74,16	9.432,41											
10.5	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha cristal bege, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 02	m²	4,53	145,33	658,34											
11	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DE ÁGUA FRIA</b>															
11.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	19,00	135,03	2.565,57				19,00	100,00%		19,00	100,00%		2.565,57	2.565,57
11.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	40,00	44,51	1.780,40				40,00	100,00%		40,00	100,00%		1.780,40	1.780,40
11.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	60,00	43,99	2.639,40				60,00	100,00%		60,00	100,00%		2.639,40	2.639,40
12	<b>INSTALAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO</b>															
12.1	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	5,00	104,29	521,45				5,00	100,00%		5,00	100,00%		521,45	521,45
12.2	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	9,00	76,66	689,94				9,00	100,00%		9,00	100,00%		689,94	689,94
12.3	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	1,00	41,45	41,45											
12.4	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	22,11	110,55											

*Marlon Teixeira Neto*

**PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - OBRAS GERAIS**

PROponente: PREFEITURA MUN. DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA  
 Nº DO CONTRATO: 184/2024  
 MEDIÇÃO: Nº 02

CONSTRUTORA: CONSTRUTORA COELHO TEIXEIRA LTDA  
 DESCRIÇÃO DA OBRA: Construção de banheiro infantil, cobertura de pátio e pavimentação com bloquetes no espaço PRECAVI  
 DATA: 18/09/2024

ITEM	SERVIÇO	UNID	CONTRATADO			ACUM. ANTERIOR		MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO			VALOR FINAL	
			QUANT.	P. UNIT	TOTAL	QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE	QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE	QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE	ATUAL
12.5	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	20,00	73,58	1.471,60			20,00	100,00%		20,00	100,00%		1.471,60	1.471,60
12.6	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	13,70	95,46	1.307,80			13,70	100,00%		13,70	100,00%		1.307,80	1.307,80
12.7	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	28,00	70,54	1.975,12			28,00	100,00%		28,00	100,00%		1.975,12	1.975,12
12.8	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm	m²	3,00	234,33	702,99										
<b>13</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>														
13.1	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UN	6,00	169,11	1.014,66										
13.2	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	UN	8,00	143,56	1.148,48										
13.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	120,00	4,19	502,80										
13.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	60,00	6,44	386,40										
13.5	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	6,00	41,76	250,56										
13.6	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	70,00	11,13	779,10										
<b>14</b>	<b>ESQUADRIAS</b>														
14.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	964,59	1.929,18										

*Madson Teixeira Neto*

## PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - OBRAS GERAIS

PROponente: PREFEITURA MUN. DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA  
 Nº DO CONTRATO: 184/2024  
 MEDIÇÃO: Nº 02

CONSTRUTORA: CONSTRUTORA COELHO TEIXEIRA LTDA  
 DESCRIÇÃO DA OBRA: Construção de banheiro infantil, cobertura de pátio e pavimentação com bloquetes no espaço PRECAVI  
 DATA: 18/09/2024

ITEM	SERVIÇO	UNID	CONTRATADO			ACUM. ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO		VALOR FINAL		
			QUANT.	P. UNIT	TOTAL	QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE	QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE	QUANT.	%	QUANT. EXCE DENTE/DIVERGENTE	ATUAL	ACUM.
14.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	1.020,30	1.020,30											
14.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	1.093,45	1.093,45											
14.4	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1,10x2,10m, duas folhas, inclusive batente e ferragens	un	1,00	1.424,46	1.424,46											
14.5	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	2,88	752,76	2.167,95											
14.6	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	m²	0,25	459,05	114,76											
14.7	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	m²	7,92	327,45	2.593,40											
14.8	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	5,04	390,98	1.970,54											
14.9	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_PS	M	4,70	90,94	427,42											
<b>15</b>	<b>PINTURA</b>															
15.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	m²	349,80	3,56	1.245,29											
15.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	349,80	13,20	4.617,36											
15.3	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	349,80	27,88	9.752,42											
15.4	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	16,80	17,29	290,47											
15.5	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	3,50	50,60	177,10											
<b>16</b>	<b>LOUÇAS E ACESSÓRIOS</b>															
16.1	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	81,55	326,20											
16.2	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	114,20	228,40											
16.3	VASO SANITÁRIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM ACESSÓRIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	771,49	2.314,47											

*Madson Teixeira*


## PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - OBRAS GERAIS

PROPONENTE: PREFEITURA MUN. DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA  
 Nº DO CONTRATO: 184/2024  
 MEDIÇÃO: Nº 02

CONSTRUTORA: CONSTRUTORA COELHO TEIXEIRA LTDA  
 DESCRIÇÃO DA OBRA: Construção de banheiro infantil, cobertura de pátio e pavimentação com bloquetes no espaço PRECAVI  
 DATA: 18/09/2024

ITEM	SERVIÇO	UNID	CONTRATADO			ACUM. ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO		VALOR FINAL		
			QUANT.	P. UNIT	TOTAL	QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE	QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE	QUANT.	%	QUANT.EXCE DENTE/DIVERGENTE	ATUAL	ACUM.
16.4	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	539,88	1.079,76											
16.5	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,00	40,50	81,00											
16.6	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	2,06	588,73	1.212,78											
16.7	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	1,80	588,73	1.059,71											
16.8	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	105,40	210,80											
16.9	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	103,95	519,75											
16.10	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	461,61	923,22											
16.11	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 4.00x0.60, com 05 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira de pé em aço inox decamatic ou similar, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	1,00	5.993,34	5.993,34											
17	PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETE															
17.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	777,00	2,61	2.027,97				777,00	100,00%		777,00	100,00%		2.027,97	2.027,97
17.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	777,00	74,40	57.808,80				777,00	100,00%		777,00	100,00%		57.808,80	57.808,80
18	LIMPEZA FINAL															
18.1	Limpeza geral	m²	236,19	2,54	599,92											
<b>TOTAIS</b>					<b>285.000,00</b>				<b>34,87%</b>		<b>65,12%</b>	<b>99.390,96</b>	<b>185.598,18</b>			

ASSINATURAS SOB CARIMBOS



RESP. TÉCNICO EXECUÇÃO

**Madson Teixeira Coelho**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-MA 7512/D  
 CONFEA 110016906-7

RESP. TÉCNICO FISCALIZAÇÃO

PREFEITO MUNICIPAL



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: CONSTRUTORA COELHO TEIXEIRA LTDA**  
**CNPJ: 10.602.975/0001-43**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:29:19 do dia 05/04/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/10/2024.

Código de controle da certidão: **C672.8688.1256.20CE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: CONSTRUTORA COELHO TEIXEIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 10.602.975/0001-43  
Certidão nº: 42275135/2024  
Expedição: 16/06/2024, às 19:22:57  
Validade: 13/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA COELHO TEIXEIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.602.975/0001-43**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

**Nº Certidão:** 371633/24

**Data da**

18/09/2024 14:16:01

**Inscrição Estadual:** 123112796

**CPF/CNPJ:** 10602975000143

**Razão Social:** CONSTRUTORA COELHO TEIXEIRA LTDA EPP

**Endereço:** PCA MARTINHO NOGUEIRA, 134 CEP: 00000000 - CENTRO

**Telefone:** (99)00000000

**Município:** FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

**UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

**Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 17/12/2024.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 061398/24

**Data da**

30/07/2024 19:13:39

**Inscrição Estadual:** 123112796

**CPF/CNPJ:** 10602975000143

**Razão Social:** CONSTRUTORA COELHO TEIXEIRA LTDA EPP

**Endereço:** PCA MARTINHO NOGUEIRA, 134 CEP: 00000000 - CENTRO

**Telefone:** (99)00000000

**Município:** FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

**UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

**Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 28/10/2024.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 10.602.975/0001-43  
**Razão Social:** CONSTRUTORA COELHO TEIXEIRA LTDA  
**Endereço:** PCA MARTINHO NOGUEIRA 134 / CENTRO / FORTALEZA DOS NOGUEIRAS / MA / 65805-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 04/09/2024 a 03/10/2024

**Certificação Número:** 2024090408331551794105

Informação obtida em 18/09/2024 14:12:44

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**FICHA CADASTRAL DO MOBILIÁRIO**  
**CONTRIBUINTE**

Código: 000305  
Nome: CONSTRUTORA COELHO TEIXEIRA LTDA - EPP CNPJ: 10602975000143  
Nome Fant.: CONSTRUTORA COELHO PIS/NIT:  
Endereço: PCA MARTINHO NOGUEIRA Nº: CEP: 65805000  
Bairro: CENTRO Complemento:  
Cidade: FORTALEZA DOS NOGUEIRAS Estado: MA

**ESTABELECIMENTO**

Cadastro: 00.00.160  
Endereço: PCA PRAÇA MARTINHO NOGUEIRA Nº: 134 CEP: 65805000  
Bairro: CENTRO Complemento:  
Cidade: FORTALEZA DOS NOGUEIRAS Estado: MA  
Area: 0,00 Nº Empregados: 0 Região:  
Insc Estadual: Insc Municipal: 30.00.214 Horário de Funcionamento: Das: Até

**DADOS GERAIS**

Abertura: Processo: Dt. Processo:  
Junta Comercial: Data: Nº Reg Pessoal Juridica:  
Escritório: Email Esc:  
Fone Esc:  
Situação: 01 - Ativo Tipo da Empresa: Outros  
Tipo ISS: 03 - Sobre Faturamento Capital: 0 Tipo de Cadastro: Prest. Serviço  
Optante SN: N Regime Especial: Não Possui Exigibilidade ISS: Exigível  
Atividade: Construção de edifícios, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes,

Código	Principal	Atividade cnae
4120400	N	Construção de edifícios
4399199	N	Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
7732201	N	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

Código Alvara	Exercício	Descrição	Data Emissão	Data Validade
169	2021	ALVARA DE LICENCA	02/01/2023	31/12/2021
92	2023	ALVARA DE LICENCA	04/01/2024	31/12/2024

Maria Coelho dos Santos  
Coordenador Financeiro e de Arrecadação  
Decreto Nº 011/2021



CNPJ (MF) 06.080.394/0001-11  
Rua Ovídio Nogueira, S/N – Girassol – Fone: (041xx99) 3531-1212  
Cep. 65.805-000 – Fortaleza dos Nogueiras (MA)  
Gestão 2021 – 2024

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E TRIBUTOS

### CNDAM - CERTIDÃO NEGATIVA DA DÍVIDA ATIVA DE DÉBITO MUNICIPAL

**Válida até** 18/12/2024

**Finalidade** COMPROVAÇÃO DE DÉBITOS

**Contribuinte** CONSTRUTORA COELHO TEIXEIRA LTDA - EPP

**CPF/CNPJ** 10.602.975/0001-43

**Inscrição Estadual** \*\*.\*\*\*.\*\*\*

**Inscrição Municipal** 30.00.214

**Endereço** PRAÇA MARTINHO NOGUEIRA , Nº 134, CENTRO,  
CEP: 65805-000 EM FORTALEZA DOS NOGUEIRAS -  
MA

**Atividade Principal:** Construção de edifícios.

**Data da Liberação** 18/09/2024

CERTIFICO, na forma do disposto do Artigo 205 e seguintes do Código Tributário Nacional - CTN, que verificado o cadastro fiscal, a pedido do requerente interessado, não constam débitos tributários não regularizados no período em referência.

**Ficam, todavia ressalvados o direito da fazenda municipal de cobrar quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados, inclusive anterior ou durante esta data.**

A presente certidão original, sem rasuras, emitidas em duas vias de igual teor e forma, com validade até na data acima especificada.

*St. Maria Coelho das Santos*  
Coordenador Financeiro e de  
Arrecadação  
Decreto Nº 011/2021

Fortaleza dos Nogueiras - MA, 18 de SETEMBRO de 2024.



CNPJ (MF) 06.080.394/0001-11  
Rua Ovídio Nogueira, S/N – Girassol – Fone: (041xx99) 3531-1212  
Cep. 65.805-000 – Fortaleza dos Nogueiras (MA)  
Gestão 2021– 2024

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E TRIBUTOS

### CND - CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

**Válida até** 18/12/2024  
**Finalidade** COMPROVAÇÃO DE DÉBITOS  
**Contribuinte** CONSTRUTORA COELHO TEIXEIRA LTDA - EPP  
**CPF/CNPJ** 10.602.975/0001-43  
**Inscrição Estadual** \*\*.\*\*\*.\*\*  
**Inscrição Municipal** 30.00.214  
**Endereço** PRAÇA MARTINHO NOGUEIRA , Nº 134, CENTRO,  
CEP: 65805-000 EM FORTALEZA DOS NOGUEIRAS -  
MA  
**Atividade Principal:** Construção de edifícios.  
**Data da Liberação** 18/09/2024

CERTIFICO, na forma do disposto do Artigo 205 e seguintes do Código Tributário Nacional - CTN, que verificado o cadastro fiscal, a pedido do requerente interessado, não constam débitos tributários não regularizados no período em referência.

Ficam, todavia ressalvados o direito da fazenda municipal de cobrar quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados, inclusive anterior ou durante esta data.

A presente certidão original, sem rasuras, emitida em duas vias de igual teor e forma, com validade até na data acima especificada.

*José Maria Coelho dos Santos*  
Coordenador Financeiro e de  
Arrecadação  
Decreto Nº 011/2021

Fortaleza dos Nogueiras - MA, 18 de SETEMBRO de 2024.

Ofício n.º 005/2024

Fortaleza dos Nogueiras – MA, 18 de setembro de 2024

A Exmo. Sr.  
Luiz Natan Coelho dos Santos  
Prefeito Municipal

Venho por meio deste, solicitar de V. Ex<sup>a</sup>, o pagamento da 2ª medição no valor de R\$ 99.390,96 (Noventa e nove mil, trezentos e noventa reais e noventa e seis centavos), referente aos serviços prestados na Construção de banheiro infantil, cobertura de pátio e pavimentação com bloquetes no espaço PRECAVIR, no Município de Fortaleza dos Nogueiras – MA, conforme contrato nº 184/2024, Nota Fiscal nº 0782 e planilha de medição em anexo.

**DADOS BANCARIOS:**

**Banco do Brasil**  
**Agência: 5734-7**  
**Conta Corrente: 6414-9**  
**CNPJ/PIX: 10.602.975/0001-43**  
**Construtora Coelho Teixeira Ltda**

Só para o momento, reitero meus protestos de estima e elevada consideração.

Atenciosamente,

---

Adelci Coelho dos Santos  
Representante legal

# CONSTRUTORA COELHO

CONSTRUTORA COELHO TEIXEIRA LTDA - EPP

Praça Martinho Nogueira, nº134, Centro  
CEP: 65805000 Fortaleza dos Nogueiras - MA

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO  
DE SERVIÇO SERIE "A" N°0782

CNPJ: 10.602.975/0001-43

Inscrição Municipal:

Data Limite para Emissão  
27/07/2025 EMITIDA EM VIAS  
VIDE LADO DA NOTA

DATA DE EMISSÃO: 18/09/2024

## DESTINATÁRIO/ REMETENTE

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

Endereço: RUA OLINDA NOGUEIRA, Nº 22, GIRASSOL

Cidade: FORTALEZA DOS NOGUEIRAS Estado MA

CNPJ: 06.080.394/0001-11 Insc.Est./Mun.

Natureza da Operação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Condições de Pagamento:

## DADOS DOS SERVIÇOS

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	Total
		REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO INFANTIL, COBERTURA DE PÁTIO E PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETES NO ESPAÇO PRECUI, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA CONFORME CONCORRÊNCIA N° 002/2024 E CONTRATO N° 184/2024		99.390,96
		VALOR MÃO-DE-OBRA 40% → R\$ 39.756,38		
		11 MATERIAL 60% → R\$ 59.634,58		

## CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO 39.756,38	ALÍQUOTA ISS 2%	ISS DEVIDO 795,12	VALOR DOS SERVIÇOS R\$	99.390,96
OPERÇÃO ISENTA DO ICMS E DO IPS SUJEITO A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO NÃO TEM VALOR COMO RECIBO			ISS QU 2%	R\$ 795,12
FL PRODUTORES-Serviços Gráficos, Comunicação Visual e Multimídias em Geral Av. 06 N° 05 Área Avançada Fort dos Nog-MA Insc Mun. 30.01.111 CNPJ/ME: 39.234.918/0001-30 - 01 Bloco 25x5 de 0776/0800, N° Autor. 037/2023 em 27/07/2023 - SERIE "A"			TOTAL DA NOTA R\$	99.390,96

Recebi(emos) de CONSTRUTORA COELHO TEIXEIRA LTDA - EPP os serviços constantes da Nota Fiscal de Prestação de Serviço Série "A"

NOTA FISCAL SÉRIE "A"

Data do recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

N°0782

Ass:

1° Via Branco (cliente) 2° Via Verde (Cliente) 3° Via Roxa (Repartição Fiscal) 4° Via Azul (Contabilidade) 5° Via Amarela (Bloco)

# CONSTRUTORA COELHO

CONSTRUTORA COELHO TEIXEIRA LTDA - EPP

Praça Martinho Nogueira, nº134, Centro  
CEP: 65805000 Fortaleza dos Nogueiras - MA

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO  
DE SERVIÇO SERIE "A" N°0782

CNPJ: 10.602.975/0001-43

Inscrição Municipal:

Data Limite para Emissão  
27/07/2025 EMITIDA EM VIAS  
VIDE LADO DA NOTA

DATA DE EMISSÃO: 18/09/2024

## DESTINATÁRIO/ REMETENTE

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

Endereço: RUA OVIDA NOGUEIRA, Nº 22, GIRASSOL Estado MA

Cidade: FORTALEZA DOS NOGUEIRAS Insc.Est./Mun. \_\_\_\_\_

CNPJ: 06.080.394/0001-11 Condições de Pagamento: \_\_\_\_\_

Natureza da Operação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

## DADOS DOS SERVIÇOS

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	Total
		REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO INFANTIL, COBERTURA DE PÁTIO E PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETES NO ESPAÇO PRECUI, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA CONFORME CORREÇÃO Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 184/2024		99.390,96
		VALOR MÃO-DE-OBRA 40% → R\$ 39.756,38		
		MATERIAL 60% → R\$ 59.634,58		

## CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO  
39.756,38

ALICOTA ISS  
2%

ISS DEVIDO  
795,12

VALOR DOS SERVIÇOS R\$ 99.390,96

ISS QU 2% R\$ 795,12

TOTAL DA NOTA R\$ 99.390,96

OPERAÇÃO ISENTA DO ICMS  
E DO IPS SUJEITO A  
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO  
NÃO TEM VALOR  
COMO RECIBO

RESERVADO  
Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras  
Autenticado Fisicamente  
Dist. de Arrecadação e Fiscalização

FL PRODUÇÕES-Serviços Gráficos, Comunicação Visual e Multimídias em Geral Av, 06 N° 05 Área Avançada Fort dos Nog-MA  
Insc. Mun. 30.01.111 CNPJ/ME: 39.234.918/0001-30 - 01 Bloco 25x5 de 0776/0800, N° Autor. 037/2023 em 27/07/2023 - SERIE "A"

Recebi(emos) de CONSTRUTORA COELHO TEIXEIRA LTDA - EPP  
os serviços constantes da Nota Fiscal de Prestação de Serviço Série "A"

Data do recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Ass: \_\_\_\_\_

NOTA FISCAL SÉRIE "A"

N°0782

1° Via Branco (cliente) 2° Via Verde (cliente) 3° Via Roxa (Repartição Fiscal) 4° Via Azul (Contabilidade) 5° Via Amarela (Bloco)

**PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - OBRAS GERAIS**

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUN. DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA  
 Nº DO CONTRATO: 184/2024  
 MEDIÇÃO Nº 02

CONSTRUTORA: CONSTRUTORA COELHO TEIXEIRA LTDA  
 DESCRIÇÃO DA OBRA: Construção de banheiro infantil, cobertura de pátio e pavimentação com bloquetes no espaço PRECAVI  
 DATA: 18/09/2024

ITEM	SERVIÇO	UND	CONTRATADO			ACUM. ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO		VALOR FINAL		
			QUANT	UNIT	TOTAL	QUANT	%	QUANT EXCEDENTE/DIVERGENTE	QUANT	%	QUANT EXCEDENTE/DIVERGENTE	QUANT	%	QUANT EXCEDENTE/DIVERGENTE	ACTUAL	ACUM
1	SERVIÇOS PRELIMINARES															
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	2,25	328,29	738,65	2,25	100,00%				2,25	100,00%				738,65
1.2	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO	UND	1,00	10.982,23	10.982,23	1,00	100,00%				1,00	100,00%				10.982,23
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL															
2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00	121,49	2.429,80	0,00	30,00%		6,00	30,00%	12,00	60,00%			723,94	1.457,88
2.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00	33,36	2.668,80	24,00	30,00%		24,00	30,00%	48,00	60,00%			800,64	1.601,28
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA															
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	1,96	81,74	160,21	1,96	100,00%				1,96	100,00%				160,21
3.2	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO 0,26 M³ / POTÊNCIA 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	m³	20,96	61,21	1.282,96	20,96	100,00%				20,96	100,00%				1.282,96
3.3	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	0,65	49,56	32,21	0,65	100,00%				0,65	100,00%				32,21
4	INFRAESTRUTURA															
4.1	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_11/2022	m²	1,31	2.809,74	3.680,76	1,31	100,00%				1,31	100,00%				3.680,76
4.2	Impermeabilização de alçofra e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacil ou similar, exceto argamassa impermeabilização	m²	2,61	23,34	60,92	2,61	100,00%				2,61	100,00%				60,92
5	SUPERESTRUTURA															
5.1	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_11/2022	m²	2,41	2.809,74	6.771,47	2,41	100,00%				2,41	100,00%				6.771,47
5.2	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_11/2022	m²	0,45	2.809,74	1.264,38	0,45	100,00%				0,45	100,00%				1.264,38
5.3	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_12/2015	UN	6,00	1.131,71	6.790,26	6,00	100,00%				6,00	100,00%				6.790,26
6	ALVENARIA															
6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	161,54	91,86	14.806,76	80,77	50,00%				80,77	50,00%				7.403,38
7	PAVIMENTAÇÃO (PISO E REVESTIMENTO DE PISO)															

*Márcio Teixeira Neto*

**PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - OBRAS GERAIS**

PROponente: PREFEITURA MUN. DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA  
 Nº DO CONTRATO: 184/2024  
 MEDIÇÃO Nº 02

CONSTRUTORA: CONSTRUTORA COELHO TEIXEIRA LTDA  
 DESCRIÇÃO DA OBRA: Construção de banheiro infantil, cobertura de pátio e pavimentação com bloquetes no espaço PRECAVI  
 DATA: 18/09/2024

ITEM	SERVIÇO	UNID	CONTRATADO			ACUM. ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO			VALOR FINAL	
			QUANT.	PREÇO	TOTAL	QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE DIVERGENTE	QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE DIVERGENTE	QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE DIVERGENTE	ATUAL	ACUM.
7.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:1 (CIMENTO E AREIA); PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM AF_07/2021	m²	68,92	46,31	3.191,69				34,46	50,00%		34,46	50,00%		1.595,14	1.595,84
7.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2 AF_02/2023_PE	m²	68,92	108,35	7.467,48											
7.3	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM AF_02/2023	M	15,40	9,65	153,23											
7.4	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4.0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA AF_09/2020	m²	167,27	55,78	9.330,32				167,27	100,00%		167,27	100,00%		9.330,32	9.330,32
7.5	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM AF_07/2016	m²	167,27	30,46	5.095,04				167,27	100,00%		167,27	100,00%		5.095,04	5.095,04
7.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO AF_08/2022	m²	12,30	80,56	990,89				12,30	100,00%		12,30	100,00%		990,89	990,89
8	<b>COBERTURA</b>															
8.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, GABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	m²	82,13	94,64	7.772,78				41,07	50,00%		41,07	50,00%		3.886,39	3.886,39
8.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	m²	82,13	42,64	3.502,02				41,07	50,00%		41,07	50,00%		1.751,01	1.751,01
8.3	RIFÓ EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	M	15,20	51,99	790,10											
8.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS AF_10/2015	M	7,10	55,23	392,13											
8.5	GALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	M	8,80	82,46	726,65											
8.6	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 0,9 M PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE IÇAMENTO AF_12/2015	LIN	6,00	1.589,93	9.539,58	6,00	100,00%					6,00	100,00%		9.539,58	9.539,58
8.7	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	m²	226,57	46,05	10.886,69	226,57	100,00%					226,57	100,00%		10.886,69	10.886,69
8.8	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO AF_07/2019	m²	226,57	75,04	17.001,81	226,57	100,00%					226,57	100,00%		17.001,81	17.001,81
9	<b>FORRO</b>															
9.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO, AF_08/2023_PS	m²	49,77	82,45	4.103,54				24,89	50,00%		24,89	50,00%		2.051,77	2.051,77

*Madson Teixeira*

**PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - OBRAS GERAIS**

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUN. DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA  
 N° DO CONTRATO: 184/2024  
 MEDIÇÃO N° 02

CONSTRUTORA: CONSTRUTORA COELHO TEIXEIRA LTDA  
 DESCRIÇÃO DA OBRA: Construção de banheiro infantil, cobertura de pátio e pavimentação com blocos no espaço PRECAVI  
 DATA: 18/09/2024

ITEM	SERVIÇO	UNID	CONTRATADO			ACUM. ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO		VALOR FINAL		
			QUANT.	P. UNIT.	TOTAL	QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE DIVERGENTE	QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE DIVERGENTE	QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE DIVERGENTE	ATUAL	ACUM.
9.2	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO) AF_08/2023	M	67,10	11,09	744,14				33,55	50,00%		33,55	50,00%		372,07	372,07
10	<b>REVESTIMENTOS</b>															
10.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_10/2022	m²	349,80	4,40	1.539,12	349,80	100,00%				349,80	100,00%			1.539,12	
10.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	349,80	37,41	13.086,02	174,90	50,00%				174,90	50,00%			6.543,01	
10.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2. ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	127,19	45,83	5.829,12											
10.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	127,19	74,16	9.432,41											
10.5	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha cristal bege, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 02	m²	4,53	145,33	658,34											
11	<b>INSTALAÇÕES HIDRAULICAS DE ÁGUA FRIA</b>															
11.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	19,00	135,03	2.565,57				19,00	100,00%		19,00	100,00%		2.565,57	2.565,57
11.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	40,00	44,51	1.780,40				40,00	100,00%		40,00	100,00%		1.780,40	1.780,40
11.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	60,00	43,99	2.639,40				60,00	100,00%		60,00	100,00%		2.639,40	2.639,40
12	<b>INSTALAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO</b>															
12.1	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	5,00	104,29	521,45				5,00	100,00%		5,00	100,00%		521,45	521,45
12.2	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc.)	un	9,00	76,66	689,94				9,00	100,00%		9,00	100,00%		689,94	689,94
12.3	CAIXA SIFONADA PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	1,00	41,45	41,45											
12.4	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	22,11	110,55											

*Machon Teixeira*

**PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - OBRAS GERAIS**

PROponente: PREFEITURA MUN. DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA  
 Nº DO CONTRATO: 184/2024  
 MEDIÇÃO Nº 02

CONSTRUTORA: CONSTRUTORA COELHO TEIXEIRA LTDA  
 DESCRIÇÃO DA OBRA: Construção de banheiro infantil, cobertura de pátio e pavimentação com bloquetes no espaço PRECAVI  
 DATA: 18/09/2024

ITEM	SERVIÇO	UNID	CONTRATADO			ACUM. ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO			VALOR TOTAL	
			QUANT	P. UNIT	TOTAL	QUANT	%	QUANT. EXCEDENTE DIVERGENTE	QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE DIVERGENTE	QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE DIVERGENTE	ATUAL	ACUM.
12.5	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS, AF. 10/2015	M	20,00	73,58	1.471,60				20,00	100,00%		20,00	100,00%		1.471,60	1.471,60
12.6	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PREDIOS, AF. 10/2015	M	13,70	95,46	1.307,80				13,70	100,00%		13,70	100,00%		1.307,80	1.307,80
12.7	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PREDIOS, AF. 10/2015	M	28,00	70,54	1.975,12				28,00	100,00%		28,00	100,00%		1.975,12	1.975,12
12.8	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP= 5cm	m²	3,00	234,33	702,99											
13	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>															
13.1	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM FLETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA) AF. 11/2022	UN	6,00	169,11	1.014,66											
13.2	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO AF. 11/2022	UN	8,00	143,56	1.148,48											
13.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 03/2023	M	120,00	4,19	502,80											
13.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 03/2023	M	60,00	6,44	386,40											
13.5	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 02/2020	UN	6,00	41,76	250,56											
13.6	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 03/2023	M	70,00	11,13	779,10											
14	<b>ESQUADRIAS</b>															
14.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADILHAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO PATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2019	UN	2,00	964,59	1.929,18											

*Marlon Teixeira*

**PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - OBRAS GERAIS**

PROponente: PREFEITURA MUN. DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA  
 N° DO CONTRATO: 184/2024  
 MEDIÇÃO N° 02

CONSTRUTORA: CONSTRUTORA COELHO TEIXEIRA LTDA  
 DESCRIÇÃO DA OBRA: Construção de banheiro infantil, cobertura de pátio e pavimentação com bloquetes no espaço PRECAVI  
 DATA: 18/09/2024

ITEM	SERVIÇO	UNID	CONTRATADO			ACUM. ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO		VALOR FINAL		
			QUANT.	P. UNID.	TOTAL	QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE	QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE	QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE	ATUAL	ACUM.
14.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-ÓCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3.5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	UN	1,00	1.020,30	1.020,30											
14.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-ÓCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 3.5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	UN	1,00	1.093,45	1.093,45											
14.4	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-óca, 1,10x2,10m, duas folhas, inclusive batente e ferragens	un	1,00	1.424,46	1.424,46											
14.5	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	m²	2,88	752,76	2.167,95											
14.6	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	m²	0,25	459,05	114,76											
14.7	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE AF_01/2021_PS	m²	7,92	327,45	2.593,40											
14.8	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	m²	5,04	390,98	1.970,54											
14.9	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM ALUMÍNIO AF_04/2019_PS	m	4,70	90,34	427,42											
15	<b>PINTURA</b>															
15.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS AF_06/2014	m²	349,80	3,56	1.245,29											
15.2	PINTURA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_04/2023	m²	349,80	13,20	4.617,36											
15.3	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS AF_05/2017	m²	349,80	27,83	9.752,42											
15.4	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS AF_01/2021	m²	16,80	17,29	290,47											
15.5	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS) AF_01/2020	m²	3,50	50,60	177,10											
16	<b>LOUÇAS E ACESSÓRIOS</b>															
16.1	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMP, INCLUSO FIXAÇÃO AF_01/2020	UN	4,00	81,59	326,20											
16.2	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO AF_01/2020	UN	2,00	114,20	228,40											
16.3	VASO SANITÁRIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM ACESSÓRIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	771,49	2.314,47											

*Madson Teixeira Alves*

**PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - OBRAS GERAIS**

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUN. DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA  
 Nº DO CONTRATO: 184/2024  
 MEDIÇÃO: Nº 02

CONSTRUTORA: CONSTRUTORA COELHO TEIXEIRA LTDA  
 DESCRIÇÃO DA OBRA: Construção de banheiro infantil, cobertura de pátio e pavimentação com bloquetes no espaço PRECAVI  
 DATA: 18/09/2024

ITEM	SERVIÇO	UNID	CONTRATADO			ACUM. ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO			VALOR FINAL	
			QUANT.	P. UNIT.	TOTAL	QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE	QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE	QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE	ATUAL	ACUM.
16.4	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	539,83	1.079,76											
16.5	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	40,50	81,00											
16.6	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m³	2,06	588,73	1.212,78											
16.7	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	1,80	568,73	1.059,71											
16.8	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	105,40	210,80											
16.9	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	103,95	519,75											
16.10	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA 44 X 35,5 CM. PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	461,61	923,22											
16.11	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 4.00x0.60, com 05 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira de pé em aço inox decamatic ou similar, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	1,00	5.993,34	5.993,34											
17	PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETE REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	777,00	2,91	2.027,97				777,00	100,00%		777,00	100,00%		2.027,97	2.027,97
17.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO PM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	777,00	74,40	57.808,80				777,00	100,00%		777,00	100,00%		57.808,80	57.808,80
18	LIMPEZA FINAL															
18.1	Limpeza geral	m²	236,19	2,54	599,92											
<b>TOTAIS</b>					<b>285.000,00</b>				<b>34,87%</b>			<b>65,12%</b>		<b>99.330,96</b>	<b>186.598,18</b>	

ASSINATURAS SOB CARIMBOS

*Madson Teixeira Coelho*  
 RESP. TÉCNICO EXECUÇÃO

**Madson Teixeira Coelho**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-MA 7512/D  
 CONFEA 110016906-7

RESP. TÉCNICO FISCAL/CONTÁBIL

PREFEITO MUNICIPAL



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

**Nº Certidão:** 371633/24

**Data da**

18/09/2024 14:16:01

**Inscrição Estadual:** 123112796

**CPF/CNPJ:** 10602975000143

**Razão Social:** CONSTRUTORA COELHO TEIXEIRA LTDA EPP

**Endereço:** PCA MARTINHO NOGUEIRA, 134 CEP: 00000000 - CENTRO

**Telefone:** (99)00000000

**Município:** FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

**UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

**Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 17/12/2024.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 19/09/2024 11:07:16



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 061398/24

**Data da**

30/07/2024 19:13:39

**Inscrição Estadual:** 123112796

**CPF/CNPJ:** 10602975000143

**Razão Social:** CONSTRUTORA COELHO TEIXEIRA LTDA EPP

**Endereço:** PCA MARTINHO NOGUEIRA, 134 CEP: 00000000 - CENTRO

**Telefone:** (99)00000000

**Município:** FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

**UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

**Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 28/10/2024.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 19/09/2024 11:07:40



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: CONSTRUTORA COELHO TEIXEIRA LTDA**  
**CNPJ: 10.602.975/0001-43**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.


Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:17:10 do dia 01/07/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/12/2024.

Código de controle da certidão: **1BAD.5D1C.965F.6439**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA COELHO TEIXEIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 10.602.975/0001-43  
Certidão nº: 64615755/2024  
Expedição: 19/09/2024, às 11:02:51  
Validade: 18/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA COELHO TEIXEIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.602.975/0001-43**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**FICHA CADASTRAL DO MOBILIÁRIO**  
**CONTRIBUINTE**

Código: 000305  
Nome: CONSTRUTORA COELHO TEIXEIRA LTDA - EPP CNPJ: 10602975000143  
Nome Fant.: CONSTRUTORA COELHO PIS/NIT:  
Endereço: PCA MARTINHO NOGUEIRA Nº: CEP: 65805000  
Bairro: CENTRO Complemento:  
Cidade: FORTALEZA DOS NOGUEIRAS Estado: MA

**ESTABELECIMENTO**

Cadastro: 00.00.160  
Endereço: PCA PRAÇA MARTINHO NOGUEIRA Nº: 134 CEP: 65805000  
Bairro: CENTRO Complemento:  
Cidade: FORTALEZA DOS NOGUEIRAS Estado: MA  
Área: 0,00 Nº Empregados: 0 Região:  
Insc Estadual: Insc Municipal: 30.00.214 Horário de Funcionamento: Das: Até

**DADOS GERAIS**

Abertura: Processo: DL Processo:  
Junta Comercial: Data: Nº Reg Pessoal Jurídica:  
Escritório: Email Esc:  
Fone Esc:  
Situação: 61 - Ativo Tipo da Empresa: Outros  
Tipo ISS: 03 - Sobre Faturamento Capital: 0 Tipo de Cadastro: Prest. Serviço  
Optante SN: N Regime Especial: Não Possui Exigibilidade ISS: Exigível  
Atividade: Construção de edifícios, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes,

Código	Princípio	Atividade onse
4120400	N	Construção de edifícios
4399199	N	Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
7732201	N	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

Código Alvara	Exercício	Descrição	Data Emissão	Data Validade
169	2021	ALVARA DE LICENCA	02/01/2023	31/12/2021
92	2023	ALVARA DE LICENCA	04/01/2024	31/12/2024

  
Maria Coelho dos Santos  
Coordenador Financeiro e de  
Arrecadação  
Decreto Nº 011/2021



CNPJ (MF) 06.080.394/0001-11  
Rua Ovidio Nogueira, S/N – Girassol – Fone: (041xx99) 3531-1212  
Cep. 65.805-000 – Fortaleza dos Nogueiras (MA)  
Gestão 2021- 2024

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E TRIBUTOS

### CNDAM - CERTIDÃO NEGATIVA DA DÍVIDA ATIVA DE DÉBITO MUNICIPAL

Válida até 18/12/2024  
Finalidade COMPROVAÇÃO DE DÉBITOS  
Contribuinte CONSTRUTORA COELHO TEIXEIRA LTDA - EPP  
CPF/CNPJ 10.602.975/0001-43  
Inscrição Estadual \*\*.\*\*\*.\*\*\*  
Inscrição Municipal 30.00.214  
Endereço PRAÇA MARTINHO NOGUEIRA, Nº 134, CENTRO,  
CEP: 65805-000 EM FORTALEZA DOS NOGUEIRAS -  
MA  
Atividade Principal: Construção de edifícios.  
Data da Liberação 18/09/2024

CERTIFICO, na forma do disposto do Artigo 205 e seguintes do Código Tributário Nacional - CTN, que verificado o cadastro fiscal, a pedido do requerente interessado, não constam débitos tributários não regularizados no período em referência.

Ficam, todavia, ressalvados o direito da fazenda municipal de cobrar quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados, inclusive anterior ou durante esta data.

A presente certidão original, sem rasuras, emitida em duas vias de igual teor e forma, com validade até na data acima especificada.

  
Maria Coelho dos Santos  
Coordenador Financeiro e de  
Arrecadação  
Decreto Nº 011/2021

Fortaleza dos Nogueiras - MA, 18 de SETEMBRO de 2024.



CNPJ (MF) 06.080.394/0001-11  
Rua Ovídio Nogueira, S/N – Girassol – Fone: (041xx99) 3531-1212  
Cep. 65.805-000 – Fortaleza dos Nogueiras (MA)  
Gestão 2021– 2024

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E TRIBUTOS

**CND - CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**

Válida até 18/12/2024  
Finalidade COMPROVAÇÃO DE DÉBITOS  
Contribuinte CONSTRUTORA COELHO TEIXEIRA LTDA - EPP  
CPF/CNPJ 10.602.975/0001-43  
Inscrição Estadual \*\*.\*\*\*.\*\*  
Inscrição Municipal 30.00.214  
Endereço PRAÇA MARTINHO NOGUEIRA . Nº 134, CENTRO,  
CEP: 65805-000 EM FORTALEZA DOS NOGUEIRAS -  
MA  
Atividade Principal: Construção de edifícios.  
Data da Liberação 18/09/2024

**CERTIFICO**, na forma do disposto do Artigo 205 e seguintes do Código Tributário Nacional - CTN, que verificado o cadastro fiscal, a pedido do requerente interessado, não constam débitos tributários não regularizados no período em referência.

Ficam, todavia ressalvados o direito da fazenda municipal de cobrar quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados, inclusive anterior ou durante esta data.

A presente certidão original, sem rasuras, emitida em duas vias de igual teor e forma, com validade até na data acima especificada.

*José Maria Coelho dos Santos*  
Coordenador Financeiro e de  
Arrecadação  
Decreto Nº 011/2021

Fortaleza dos Nogueiras - MA, 18 de SETEMBRO de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E TRIBUTOS

GUIA DE RECOLHIMENTO

LUCAS

VISTO

Código: 000305
Nome: CONSTRUTORA COELHO TEIXEIRA LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 10602975000143 RG/Inscriçã
Endereço: PCA MARTINHO NOGUEIRA, 134
Bairro: CENTRO CEP: 65805000
Cidade: FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA

REFERENTE AO ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 0782

Table with 5 columns: Código, Descrição, Valor, Acréscimo, Desconto até o Vencimento. Row 1: 8, ISSQN Variavel, 795,12, 0,00, 0,00. Row 2: Total: 795,12, 0,00, 0,00.

Summary table with 5 columns: Código de Baixa (2-1827-1-1), Vencimento (19/09/2024), Total de Parcelas (1), Valor da Parcelas (795,12), Número da Guia (747 / 747)

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E TRIBUTOS

GUIA DE RECOLHIMENTO

LUCAS

VISTO

Código: 000305
Nome: CONSTRUTORA COELHO TEIXEIRA LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 10602975000143 RG/Inscriçã
Endereço: PCA MARTINHO NOGUEIRA, 134
Bairro: CENTRO CEP: 65805000
Cidade: FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA

REFERENTE AO ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 0782

Table with 5 columns: Código, Descrição, Valor, Acréscimo, Desconto até o Vencimento. Row 1: 8, ISSQN Variavel, 795,12, 0,00, 0,00. Row 2: Total: 795,12, 0,00, 0,00.

Summary table with 5 columns: Código de Baixa (2-1827-1-1), Vencimento (19/09/2024), Total de Parcelas (1), Valor da Parcelas (795,12), Número da Guia (747 / 747)

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E TRIBUTOS

CNPJ: 06080394000111

PAGO

EM 19/09/2024

Vertical form with fields: Vencimento (19/09/2024), Código de Baixa (2-1827-1-1), Valor do Documento (795,12), Valor Cobrado, Cód da Dívida (1827), Parcela (1), Cadastro (000305), and Endereço (CONSTRUTORA COELHO TEIXEIRA LTDA - EPP).

Main payment form with fields: Contribuinte (CONSTRUTORA COELHO TEIXEIRA LTDA - EPP), Endereço (PCA MARTINHO NOGUEIRA, 134), Vencimento (19/09/2024), Valor Lançado (795,12), and a signature stamp of Maria Coelho dos Santos.

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.
PIX: CHAVE (CNPJ DA PREFEITURA): 06.080.394/0001-11

Banco do Brasil
Ag. 5734-7
C/c. 5535-2
PMFN ARRECADÇÃO E

Banco Bradesco
Ag. 5230-0
C/c. 320211-9
PRF MUNICIPAL DE FORT DOS



## Emissão de comprovantes

G3352009344082661  
20/09/2024 09:58:22

19/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:39:06  
573405734 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: TRANSF ESPECIAIS-2104107  
AGENCIA: 5734-7 CONTA: 16.872-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/09/2024
NR. DOCUMENTO	555.734.000.006.414
VALOR TOTAL	98.595,84

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CONSTRUTORA COELHO TEIXEI  
AGENCIA: 5734-7 CONTA: 6.414-9  
NR. DOCUMENTO 555.734.000.016.872  
=====

NR.AUTENTICACAO	B.C79.200.0E0.B4D.0D8
-----------------	-----------------------

**CONTABILIZADO**

---

19/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:39:06  
573405734 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: TRANSF ESPECIAIS-2104107  
AGENCIA: 5734-7 CONTA: 16.872-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/09/2024
NR. DOCUMENTO	555.734.000.005.535
VALOR TOTAL	795,12

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PMFN ARRECADACAO TRIBUTOS  
AGENCIA: 5734-7 CONTA: 5.535-2  
NR. DOCUMENTO 555.734.000.016.872  
=====

NR. AUTENTICACAO	C.F4A.C91.A19.E15.CA9
------------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JE671495 LUIZ NATAN COELHO DOS SANTOS.

**CONTABILIZADO**



### Emissão de comprovantes

19/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:39:06  
 573405734 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: TRANSF ESPECIAIS-2104107  
 AGENCIA: 5734-7 CONTA: 16.872-6  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 19/09/2024  
 NR. DOCUMENTO 555.734.000.006.414  
 VALOR TOTAL 98.595,84

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONSTRUTORA COELHO TEIXEI  
 AGENCIA: 5734-7 CONTA: 6.414-9  
 NR. DOCUMENTO 555.734.000.016.872  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO B.C79.200.0E0.B4D.0D8

---

19/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:39:06  
573405734 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: TRANSF ESPECIAIS-2104107  
AGENCIA: 5734-7 CONTA: 16.872-6  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/09/2024
NR. DOCUMENTO	555.734.000.005.535
VALOR TOTAL	795,12

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PMFN ARRECADACAO TRIBUTOS  
AGENCIA: 5734-7 CONTA: 5.535-2  
NR. DOCUMENTO 555.734.000.016.872  
=====

NR. AUTENTICACAO	C.F4A.C91.A19.E15.CA9
------------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JE671495 LUIZ NATAN COELHO DOS SANTOS.