

PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

RUA RUI BARBOSA N 125

CNPJ: 06.080.394/0001-11

Exercício: 2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1127010

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02	PODER EXECUTIVO
02	PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
15.451.0501.1034.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E INSTALAÇÕES P/ EVENTOS
4.4.90.51.99	OBRAS E INSTALAÇÕES
1.701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Esta

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
100.681,82	185.598,18	99.401,82	1.280,00

FICHA...: 52 DATA...: 27/11/2024 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL 00000000786

CREDOR...: CONTRUTORA COELHO TEXEIRA LTDA-EPP

CNPJ/CPF: 10.602.975/0001-43

CÓDIGO: 1125

ENDEREÇO: PRAÇA MARTINHO NOGUEIRA

CIDADE...: FORTALEZA DOS NOGUEIRAS U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO INFANTIL, COBERTURA DE PÁTIO E PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETES NO ESPAÇO PRECAVI, CONF. CONCORRÊNCIA Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 184/2024.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 99.401,82

Autorizo o fornecimento e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.


Luiz Natan Coelho dos Santos
CPF: 279.656.433-91
LUIZ NATAN COELHO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

Ofício n.º 016/2024

Fortaleza dos Nogueiras – MA, 27 de setembro de 2024

A Exmo. Sr.
Luiz Natan Coelho dos Santos
Prefeito Municipal


Venho por meio deste, solicitar de V. Ex^a, o pagamento da 3ª medição no valor de R\$ 99.401,82 (Noventa e nove mil, quatrocentos e um reais e oitenta e dois centavos), referente aos serviços prestados na Construção de banheiro infantil, cobertura de pátio e pavimentação com bloquetes no espaço PRECAVIR, no Município de Fortaleza dos Nogueiras – MA, conforme contrato nº 184/2024, Nota Fiscal nº 0786 e planilha de medição em anexo.

DADOS BANCARIOS:

Banco do Brasil
Agência: 5734-7
Conta Corrente: 6414-9
CNPJ/PIX: 10.602.975/0001-43
Construtora Coelho Teixeira Ltda

Só para o momento, reitero meus protestos de estima e elevada consideração.

Atenciosamente,


Adelci Coelho dos Santos
Representante legal

1127010

CONSTRUTORA COELHO

CONSTRUTORA COELHO TEIXEIRA LTDA - EPP

Praça Martinho Nogueira, nº134, Centro
CEP: 65805000 Fortaleza dos Nogueiras - MA

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO SERIE "A" N°0786

CNPJ: 10.602.975/0001-43

Inscrição Municipal:

Data Limite para Emissão
27/07/2025 EMITIDA EM VIAS
VIDE LADO DA NOTA

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

DATA DE EMISSÃO: 27/11/2024

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
Endereço: RUA OVIDIA NOGUEIRA, Nº 22, GIRASSOL
Cidade: FORTALEZA DOS NOGUEIRAS Estado MA
CNPJ: 06.080.394/0001-11 Insc.Est./Mun.
Natureza da Operação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Condições de Pagamento:

DADOS DOS SERVIÇOS

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	Total
		REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO INFANTIL, COBERTURA DE PÁTIO E PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETE NO ESPAÇO PROTEGIDO, NO MUNICÍPIO DE FORT. DOS NOGUEIRAS, CONFORME CONCORRÊNCIA N: 002/2024 E CONTRATO N: 184/2024.		
		CONTABILIZADO		
		VALOR DA MÃO DE OBRA 40% → R\$ 39.760,73		
		1 DO MATERIAL 60% → R\$ 59.641,09		

ATESTO QUE:
OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS
E OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
Fortaleza dos Nogueiras - MA 27/11/2024
Assinatura: Alex de Souza Santana
Coord. de Controles e Convênios
Despacho nº 001/2024

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO 39.760,73	ALÍCOTA ISS 2%	ISS DEVIDO 795,21	VALOR DOS SERVIÇOS R\$	99.401,82
OPERAÇÃO ISENTA DO ICMS E DO IPS SUJEITO A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO			ISS QV 2% R\$	795,21
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO			TOTAL DA NOTA R\$	99.401,82

1° Via Branco (cliente) 2° Via Verde (Cliente) 3° Via Roxa (Repartição Fiscal) 4° Via Azul (Contabilidade) 5° Via Amarela (Bloco)

CONSTRUTORA COELHO

CONSTRUTORA COELHO TEIXEIRA LTDA - EPP

Praça Martinho Nogueira, nº134, Centro
CEP: 65805000 Fortaleza dos Nogueiras - MA

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO SERIE "A" N°0786

CNPJ: 10.602.975/0001-43

Inscrição Municipal:

Data Limite para Emissão
27/07/2025 EMITIDA EM VIAS
VIDE LADO DA NOTA

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

DATA DE EMISSÃO: 27/11/2024

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

Endereço: RUA OVIDIA NOGUEIRA, N° 22, GIRASSOL

Cidade: FORTALEZA DOS NOGUEIRAS Estado MA

CNPJ: 06.080.394/0001-11 Insc.Est./Mun.

Natureza da Operação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Condições de Pagamento:

DADOS DOS SERVIÇOS

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	Total
		REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª MEDIDA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO INFANTIL, COBERTURA DE PÁTIO E PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETE NO ESPAÇO PÚBLICO, NO MUNICÍPIO DE FORT. DOS NOGUEIRAS, CONFORME CONCORRÊNCIA N° 002/2024 E CONTRATO N° 184/2024.		99.401,82
		VALOR DA MÃO DE OBRA 40% → R\$ 39.760,73		
		DO MATERIAL 60% → R\$ 59.641,09		

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO 39.760,73	ALÍCOTA ISS 2%	ISS DEVIDO 795,21	VALOR DOS SERVIÇOS R\$	99.401,82
OPERÇÃO ISENTA DO ICMS E DO IPS SUJEITO A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO			ISS QV 2% R\$	795,21
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO			TOTAL DA NOTA R\$	99.401,82

Recebi em nome de
Autenticado em
Depoimento de Fisco e Fiscalização

FL PRODUÇÕES-Serviços Gráficos, Comunicação Visual e Multimídias em Geral Av, 06 N° 05 Área Avançada Fort dos Nog-MA
Insc Mun. 30.01.111 CNPJ/ME: 39.234.918/0001-30 - 01 Bloco 25x5 de 0776 /0800, N° Autor, 037/2023 em 27/07/2023 - SERIE "A"

Recebi(emos) de CONSTRUTORA COELHO TEIXEIRA LTDA - EPP os serviços constantes da Nota Fiscal de Prestação de Serviço Série "A"	NOTA FISCAL SÉRIE "A"
Data do recebimento 27 / 11 / 2024	N°0786
Identificação e Assinatura do Recebedor Ass: <i>William Carlos de S. Jorge</i>	

1° Via Branco (cliente) 2° Via Verde(Cliente) 3° Via Roxa (Repatrição Fiscal 4° Via Azul (Contabilidade) 5° Via Amarela (Bloco)



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CONSTRUTORA COELHO TEIXEIRA LTDA
CNPJ: 10.602.975/0001-43

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:49:49 do dia 01/11/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/04/2025.

Código de controle da certidão: **7785.AA5C.161E.A38B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA COELHO TEIXEIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.602.975/0001-43

Certidão n°: 56944292/2024

Expedição: 19/08/2024, às 16:33:16

Validade: 15/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA COELHO TEIXEIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 10.602.975/0001-43, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.602.975/0001-43
Razão Social: CONSTRUTORA COELHO TEIXEIRA LTDA
Endereço: PCA MARTINHO NOGUEIRA 134 / CENTRO / FORTALEZA DOS NOGUEIRAS / MA / 65805-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/11/2024 a 18/12/2024

Certificação Número: 2024111903451551794189

Informação obtida em 22/11/2024 08:29:26

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 371633/24 **Data da** 18/09/2024 14:16:01

Inscrição Estadual: 123112796 **CPF/CNPJ:** 10602975000143

Razão Social: CONSTRUTORA COELHO TEIXEIRA LTDA EPP

Endereço: PCA MARTINHO NOGUEIRA, 134 CEP: 00000000 - CENTRO

Telefone: (99)00000000 **Município:** FORTALEZA DOS NOGUEIRAS **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 17/12/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 087293/24

Data da

22/10/2024 09:20:58

Inscrição Estadual: 123112796

CPF/CNPJ: 10602975000143

Razão Social: CONSTRUTORA COELHO TEIXEIRA LTDA EPP

Endereço: PCA MARTINHO NOGUEIRA, 134 CEP: 00000000 - CENTRO

Telefone: (99)00000000

Município: FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 20/01/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 22/10/2024 09:20:58



CNPJ (MF) 06.080.394/0001-11
Rua Ovídio Nogueira, S/N – Girassol – Fone: (041xx99) 3531-1212
Cep. 65.805-000 – Fortaleza dos Nogueiras (MA)
Gestão 2021– 2024

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E TRIBUTOS

CND - CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Válida até 22/02/2025
Finalidade COMPROVAÇÃO DE DÉBITOS
Contribuinte CONSTRUTORA COELHO TEIXEIRA LTDA - EPP
CPF/CNPJ 10.602.975/0001-43
Inscrição Estadual **.***.**
Inscrição Municipal 30.00.214
Endereço PRAÇA MARTINHO NOGUEIRA , Nº 134, CENTRO,
CEP: 65805-000 EM FORTALEZA DOS NOGUEIRAS -
MA
Atividade Principal: Construção de edifícios
Data da Liberação 22/11/2024

CERTIFICO, na forma do disposto do Artigo 205 e seguintes do Código Tributário Nacional - CTN, que verificado o cadastro fiscal, a pedido do requerente interessado, não constam débitos tributários não regularizados no período em referência.

Ficam, todavia ressalvados o direito da fazenda municipal de cobrar quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados, inclusive anterior ou durante esta data.

A presente certidão original, sem rasuras, emitidas em duas vias de igual teor e forma, com validade até na data acima especificada.

Jose Maria Coelho dos Santos
Coordenador Financeiro e de
Arrecadação
Decreto Nº 011/2021

Fortaleza dos Nogueiras - MA, 22 de NOVEMBRO de 2024.



CNPJ (MF) 06.080.394/0001-11
Rua Ovídio Nogueira, S/N – Girassol – Fone: (041xx99) 3531-1212
Cep. 65.805-000 – Fortaleza dos Nogueiras (MA)
Gestão 2021– 2024

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E TRIBUTOS

CNDAM - CERTIDÃO NEGATIVA DA DÍVIDA ATIVA DE DÉBITO MUNICIPAL

Válida até 22/02/2025

Finalidade COMPROVAÇÃO DE DÉBITOS

Contribuinte CONSTRUTORA COELHO TEIXEIRA LTDA - EPP

CPF/CNPJ 10.602.975/0001-43

Inscrição Estadual **.***.**

Inscrição Municipal 30.00.214

Endereço PRAÇA MARTINHO NOGUEIRA , Nº 134, CENTRO,
CEP: 65805-000 EM FORTALEZA DOS NOGUEIRAS -
MA

Atividade Principal: Construção de edifícios

Data da Liberação 22/11/2024

CERTIFICO, na forma do disposto do Artigo 205 e seguintes do Código Tributário Nacional - CTN, que verificado o cadastro fiscal, a pedido do requerente interessado, não constam débitos tributários não regularizados no período em referência.

Ficam, todavia ressalvados o direito da fazenda municipal de cobrar quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados, inclusive anterior ou durante esta data.

A presente certidão original, sem rasuras, emitida em duas vias de igual teor e forma, com validade até na data acima especificada.


José Manoel Coelho dos Santos
Coordenador Financeiro e de
Arrecadação
Decreto Nº 011/2024

Fortaleza dos Nogueiras - MA. 22 de NOVEMBRO de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Tributação e Cadastro

CNPJ: 06080394000111

RUA OVIDIA NOGUEIRA, Nº 22 - GIRASOL



ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

Nº do Cadastro

00.00.160

Nº da Inscrição

30.00.214

Nº do Alvará

021/2024

Validade

31/12/2024

Contribuinte

Nome: CONSTRUTORA COELHO TEIXEIRA LTDA - EPP

CPF/CNPJ: 10602975000143

RG/Insc

Nome Fantas.: CONSTRUTORA COELHO

Endereço

Logradouro: PRAÇA MARTINHO NOGUEIRA

Número: 134

Complemento:

CEP: 65805000

Bairro: CENTRO

Cidade: FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

Estado: MA

Atividade Principal

Construção de edifícios

Horário de Funcionamento

Meio de Semana

Sábado

Domingo

Feriado

Das: 07:00:00 Até: 18:00:00

Das: 07:00:00 Até: 18:00:00

Das: 07:00:00 Até: 18:00:00

Das: 07:00:00 Até: 18:00:00

Observações

Detalhamento da Atividade

38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos

42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias

42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos

42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais

42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

42.22-7-02 - Obras de irrigação

42.92-8-02 - Obras de montagem Industrial

42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas

Código

Data de Abertura

15/01/2009

Estabelecimento autorizado a exercer a atividade
supra por período, a critério da Administração
Pública

José Maria Coelho dos Santos
Coordenador Financeiro e de
Arrecadação

JOSÉ MARIA COELHO DOS SANTOS
COORDENADOR FINANCEIRO E DE ARRECAÇÃO

FIXAR EM LOCAL VISIVEL NO ESTABELECIMENTO

PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - OBRAS GERAIS

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUN. DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA
 Nº DO CONTRATO: 184/2024
 MEDIÇÃO: Nº 03

CONSTRUTORA: CONSTRUTORA COELHO TEIXEIRA LTDA
 DESCRIÇÃO DA OBRA: Construção de banheiro infantil, cobertura de pátio e pavimentação com bloquetes no espaço PRECAVI
 DATA: 27/11/2024

ITEM	SERVIÇO	UNID	CONTRATADO			ACUM. ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO			VALOR FINAL	
			QUANT.	P. UNIT	TOTAL	QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE	QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE	QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE	ATUAL	ACUM.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES															
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	2,25	328,29	738,65	2,25	100,00%				2,25	100,00%				738,65
1.2	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO	UND	1,00	10.982,23	10.982,23	1,00	100,00%				1,00	100,00%				10.982,23
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL															
2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00	121,49	2.429,80	12,00	60,00%		8,00	40,00%	20,00	100,00%		971,92	2.429,80	
2.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00	33,36	2.668,80	48,00	60,00%		32,00	40,00%	80,00	100,00%		1.067,52	2.668,80	
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA															
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	1,96	81,74	160,21	1,96	100,00%				1,96	100,00%				160,21
3.2	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0.26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	m³	20,96	61,21	1.282,96	20,96	100,00%				20,96	100,00%				1.282,96
3.3	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	0,65	49,56	32,21	0,65	100,00%				0,65	100,00%				32,21
4	INFRAESTRUTURA															
4.1	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_11/2022	m³	1,31	2.809,74	3.680,76	1,31	100,00%				1,31	100,00%				3.680,76
4.2	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização	m²	2,61	23,34	60,92	2,61	100,00%				2,61	100,00%				60,92
5	SUPERESTRUTURA															
5.1	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_11/2022	m³	2,41	2.809,74	6.771,47	2,41	100,00%				2,41	100,00%				6.771,47
5.2	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_11/2022	m³	0,45	2.809,74	1.264,38	0,45	100,00%				0,45	100,00%				1.264,38
5.3	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	6,00	1.131,71	6.790,26	6,00	100,00%				6,00	100,00%				6.790,26
6	ALVENARIA															
6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	161,54	91,66	14.806,76	80,77	50,00%		80,77	50,00%	161,54	100,00%		7.403,38	14.806,76	
7	PAVIMENTAÇÃO (PISO E REVESTIMENTO DE PISO)															

Marcelo Teixeira Me

PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - OBRAS GERAIS

PROponente: PREFEITURA MUN. DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA
 Nº DO CONTRATO: 184/2024
 MEDIÇÃO: Nº 03

CONSTRUTORA: CONSTRUTORA COELHO TEIXEIRA LTDA
 DESCRIÇÃO DA OBRA: Construção de banheiro infantil, cobertura de pátio e pavimentação com bloquetes no espaço PRECAVI
 DATA: 27/11/2024

ITEM	SERVIÇO	UNID	CONTRATADO			ACUM. ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO		VALOR FINAL		
			QUANT.	P. UNIT	TOTAL	QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE	QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE	QUANT.	%	QUANT.EXCE DENTE/DIVERGENTE	ATUAL	ACUM.
7.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	m²	68,92	46,31	3.191,69	34,46	50,00%		34,46	50,00%		68,92	100,00%		1.595,84	3.191,69
7.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023. PE	m²	68,92	108,35	7.467,48				68,92	100,00%		68,92	100,00%		7.467,48	7.467,48
7.3	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	M	15,40	9,95	153,23				15,40	100,00%		15,40	100,00%		153,23	153,23
7.4	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4.0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	167,27	55,78	9.330,32	167,27	100,00%					167,27	100,00%			9.330,32
7.5	LÁSTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	167,27	30,46	5.095,04	167,27	100,00%					167,27	100,00%			5.095,04
7.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	12,30	80,56	990,89	12,30	100,00%					12,30	100,00%			990,89
8	COBERTURA															
8.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	82,13	94,64	7.772,78	41,07	50,00%		41,07	50,00%		82,13	100,00%		3.886,39	7.772,78
8.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	82,13	42,64	3.502,02	41,07	50,00%		41,07	50,00%		82,13	100,00%		1.751,01	3.502,02
8.3	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	15,20	51,98	790,10				15,20	100,00%		15,20	100,00%		790,10	790,10
8.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	7,10	55,23	392,13				7,10	100,00%		7,10	100,00%		392,13	392,13
8.5	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	8,80	82,46	725,65				8,80	100,00%		8,80	100,00%		725,65	725,65
8.6	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	6,00	1.589,93	9.539,58	6,00	100,00%					6,00	100,00%			9.539,58
8.7	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	226,57	48,05	10.886,69	226,57	100,00%					226,57	100,00%			10.886,69
8.8	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	226,57	75,04	17.001,81	226,57	100,00%					226,57	100,00%			17.001,81
9	FORRO															
9.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	49,77	82,45	4.103,54	24,89	50,00%		24,89	50,00%		49,77	100,00%		2.051,77	4.103,54

Manhuan Teixeira Mo

PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - OBRAS GERAIS

PROponente: PREFEITURA MUN. DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA
 Nº DO CONTRATO: 184/2024
 MEDIÇÃO: Nº 03

CONSTRUTORA: CONSTRUTORA COELHO TEIXEIRA LTDA
 DESCRIÇÃO DA OBRA: Construção de banheiro infantil, cobertura de pátio e pavimentação com bloquetes no espaço PRECAVI
 DATA: 27/11/2024

ITEM	SERVIÇO	UNID	CONTRATADO			ACUM. ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO			VALOR FINAL	
			QUANT.	P. UNIT	TOTAL	QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE	QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE	QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE	ATUAL	ACUM.
9.2	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	M	67,10	11,09	744,14	33,55	50,00%		33,55	50,00%		67,10	100,00%		372,07	744,14
10	REVESTIMENTOS															
10.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	349,80	4,40	1.539,12	349,80	100,00%					349,80	100,00%			1.539,12
10.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	349,80	37,41	13.086,02	174,90	50,00%		174,90	50,00%		349,80	100,00%		6.543,01	13.086,02
10.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	127,19	45,83	5.829,12				127,19	100,00%		127,19	100,00%		5.829,12	5.829,12
10.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	m²	127,19	74,16	9.432,41				127,19	100,00%		127,19	100,00%		9.432,41	9.432,41
10.5	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha cristal bege, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 02	m²	4,53	145,33	658,34				4,53	100,00%		4,53	100,00%		658,34	658,34
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DE ÁGUA FRIA															
11.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	19,00	135,03	2.565,57	19,00	100,00%					19,00	100,00%			2.565,57
11.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	40,00	44,51	1.780,40	40,00	100,00%					40,00	100,00%			1.780,40
11.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	60,00	43,99	2.639,40	60,00	100,00%					60,00	100,00%			2.639,40
12	INSTALAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO															
12.1	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	5,00	104,29	521,45	5,00	100,00%					5,00	100,00%			521,45
12.2	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	9,00	76,66	689,94	9,00	100,00%					9,00	100,00%			689,94
12.3	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	1,00	41,45	41,45				1,00	100,00%		1,00	100,00%		41,45	41,45
12.4	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	22,11	110,55				5,00	100,00%		5,00	100,00%		110,55	110,55

Macham Tullian Mo

PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - OBRAS GERAIS

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUN. DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA
 Nº DO CONTRATO: 184/2024
 MEDIÇÃO: Nº 03

CONSTRUTORA: CONSTRUTORA COELHO TEIXEIRA LTDA
 DESCRIÇÃO DA OBRA: Construção de banheiro infantil, cobertura de pátio e pavimentação com bloquetes no espaço PRECAVI
 DATA: 27/11/2024

ITEM	SERVIÇO	UNID	CONTRATADO			ACUM. ANTERIOR		MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO			VALOR FINAL	
			QUANT.	P. UNIT	TOTAL	QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE	QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE	QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE	ATUAL
12.5	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	20,00	73,58	1.471,60	20,00	100,00%				20,00	100,00%			1.471,60
12.6	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	13,70	95,46	1.307,80	13,70	100,00%				13,70	100,00%			1.307,80
12.7	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	28,00	70,54	1.975,12	28,00	100,00%				28,00	100,00%			1.975,12
12.8	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP. = 5cm	m²	3,00	234,33	702,99				3,00	100,00%		3,00	100,00%		702,99
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS														
13.1	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UN	6,00	169,11	1.014,66				6,00	100,00%		6,00	100,00%		1.014,66
13.2	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	UN	8,00	143,56	1.148,48				8,00	100,00%		8,00	100,00%		1.148,48
13.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	120,00	4,19	502,80				120,00	100,00%		120,00	100,00%		502,80
13.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	60,00	6,44	386,40				60,00	100,00%		60,00	100,00%		386,40
13.5	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	6,00	41,76	250,56				6,00	100,00%		6,00	100,00%		250,56
13.6	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	70,00	11,13	779,10				70,00	100,00%		70,00	100,00%		779,10
14	ESQUADRIAS														
14.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	964,59	1.929,18				2,00	100,00%		2,00	100,00%		1.929,18

Machado Teixeira Meo

PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - OBRAS GERAIS

PROponente: PREFEITURA MUN. DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA
 Nº DO CONTRATO: 184/2024
 MEDIÇÃO: Nº 03

CONSTRUTORA: CONSTRUTORA COELHO TEIXEIRA LTDA
 DESCRIÇÃO DA OBRA: Construção de banheiro infantil, cobertura de pátio e pavimentação com bloquetes no espaço PRECAVI
 DATA: 27/11/2024

ITEM	SERVIÇO	UNID	CONTRATADO			ACUM. ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO		VALOR FINAL		
			QUANT.	P. UNIT	TOTAL	QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/ DIVERGENTE	QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/ DIVERGENTE	QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/ DIVERGENTE	ATUAL	ACUM.
14.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	1.020,30	1.020,30				1,00	100,00%		1,00	100,00%		1.020,30	1.020,30
14.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	1.093,45	1.093,45				1,00	100,00%		1,00	100,00%		1.093,45	1.093,45
14.4	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1,10x2,10m, duas folhas, inclusive baternte e ferragens	un	1,00	1.424,46	1.424,46				1,00	100,00%		1,00	100,00%		1.424,46	1.424,46
14.5	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	2,88	752,76	2.167,95				2,88	100,00%		2,88	100,00%		2.167,95	2.167,95
14.6	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	m²	0,25	459,05	114,76				0,25	100,00%		0,25	100,00%		114,76	114,76
14.7	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	m²	7,92	327,45	2.593,40				7,92	100,00%		7,92	100,00%		2.593,40	2.593,40
14.8	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	5,04	390,98	1.970,54				5,04	100,00%		5,04	100,00%		1.970,54	1.970,54
14.9	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_PS	M	4,70	90,94	427,42				4,70	100,00%		4,70	100,00%		427,42	427,42
15	PINTURA															
15.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	m²	349,80	3,56	1.245,29				349,80	100,00%		349,80	100,00%		1.245,29	1.245,29
15.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	349,80	13,20	4.617,36				349,80	100,00%		349,80	100,00%		4.617,36	4.617,36
15.3	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	349,80	27,88	9.752,42				349,80	100,00%		349,80	100,00%		9.752,42	9.752,42
15.4	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	16,80	17,29	290,47				16,80	100,00%		16,80	100,00%		290,47	290,47
15.5	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	3,50	50,60	177,10				3,50	100,00%		3,50	100,00%		177,10	177,10
16	LOUÇAS E ACESSÓRIOS															
16.1	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMP, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	81,55	326,20				4,00	100,00%		4,00	100,00%		326,20	326,20
16.2	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	114,20	228,40				2,00	100,00%		2,00	100,00%		228,40	228,40
16.3	VASO SANITÁRIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM ACESSÓRIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	771,49	2.314,47				3,00	100,00%		3,00	100,00%		2.314,47	2.314,47

Machon Teixeira Mo

PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - OBRAS GERAIS

PROponente: PREFEITURA MUN. DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA
 Nº DO CONTRATO: 184/2024
 MEDIÇÃO: Nº 03

CONSTRUTORA: CONSTRUTORA COELHO TEIXEIRA LTDA
 DESCRIÇÃO DA OBRA: Construção de banheiro infantil, cobertura de pátio e pavimentação com bloquetes no espaço PRECAVI
 DATA: 27/11/2024

ITEM	SERVIÇO	UNID	CONTRATADO			ACUM. ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO			VALOR FINAL	
			QUANT.	P. UNIT	TOTAL	QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE	QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE	QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE	ATUAL	ACUM.
16.4	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	539,88	1.079,76				2,00	100,00%		2,00	100,00%		1.079,76	1.079,76
16.5	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,00	40,50	81,00				2,00	100,00%		2,00	100,00%		81,00	81,00
16.6	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	2,06	588,73	1.212,78				2,06	100,00%		2,06	100,00%		1.212,78	1.212,78
16.7	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	1,80	588,73	1.059,71				1,80	100,00%		1,80	100,00%		1.059,71	1.059,71
16.8	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	105,40	210,80				2,00	100,00%		2,00	100,00%		210,80	210,80
16.9	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	103,95	519,75				5,00	100,00%		5,00	100,00%		519,75	519,75
16.10	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	461,61	923,22				2,00	100,00%		2,00	100,00%		923,22	923,22
16.11	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 4.00x0.60, com 05 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira de pé em aço inox decamatic ou similar, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	1,00	5.993,34	5.993,34				1,00	100,00%		1,00	100,00%		5.993,34	5.993,34
17	PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETE															
17.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	777,00	2,61	2.027,97	777,00	100,00%					777,00	100,00%			2.027,97
17.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	777,00	74,40	57.808,80	777,00	100,00%					777,00	100,00%			57.808,80
18	LIMPEZA FINAL															
18.1	Limpeza geral	m²	236,19	2,54	599,92				236,19	100,00%		236,19	100,00%		599,92	599,92
TOTAIS						285.000,00				34,88%		100,00%		99.401,82	285.000,00	

ASSINATURAS SOB CARIMBOS



RESP. TÉCNICO EXECUÇÃO

RESP. TÉCNICO FISCALIZAÇÃO

PREFEITO MUNICIPAL

Madson Teixeira Coelho
 Engenheiro Civil
 CREA-MA 7512/D
 CONFEA 110016906-7



Emissão de comprovantes

29/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:35:25
573405734 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: TRANSF ESPECIAIS-2104107
AGENCIA: 5734-7 CONTA: 16.872-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/11/2024
NR. DOCUMENTO	555.734.000.006.414
VALOR TOTAL	98.606,61

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONSTRUTORA COELHO TEIXEI
AGENCIA: 5734-7 CONTA: 6.414-9
NR. DOCUMENTO 555.734.000.016.872
=====

NR.AUTENTICACAO	6.060.E2F.D4C.582.711
-----------------	-----------------------

CONTABILIZADO

29/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:35:25
573405734 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: TRANSF ESPECIAIS-2104107
AGENCIA: 5734-7 CONTA: 16.872-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/11/2024
NR. DOCUMENTO	555.734.000.005.535
VALOR TOTAL	795,21

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PMFN ARRECADACAO TRIBUTOS
AGENCIA: 5734-7 CONTA: 5.535-2
NR. DOCUMENTO 555.734.000.016.872
=====

NR. AUTENTICACAO	1.5D8.C89.22E.678.1BA
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE671495 LUIZ NATAN COELHO DOS SANTOS.

PORTABILIZADO