

PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
RUA RUI BARBOSA N 125
CNPJ: 06.080.394/0001-11

Exercício: 2024

NOTA DE EMPENHO Nº 730011

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

| | |
|-----------------------|--|
| 02 | PODER EXECUTIVO |
| 02 | PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS |
| 02.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO |
| 15.451.0501.1034.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E INSTALAÇÕES P/ EVENTOS |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS E INSTALAÇÕES |
| 1.701 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Esta |

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 226.280,00 | 0,00 | 86.207,22 | 140.072,78 |

FICHA...: 52 DATA...: 30/07/2024 LICITAÇÃO...

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL 00000000781

CREDOR...: CONTRUTORA COELHO TEXEIRA LTDA-EPP

CNPJ/CPF: 10.602.975/0001-43

CÓDIGO: 1125

ENDEREÇO: PRAÇA MARTINHO NOGUEIRA

CIDADE...: FORTALEZA DOS NOGUEIRAS U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO INFANTIL, COBERTURA DE PÁTIO E PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETES NO ESPAÇO PRECAVI, CONF. CONCORRENCIA Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 184/2024.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

86.207,22

Autorizo o fornecimento e/ou a execução dos serviços desta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

Luíz Natan Coelho dos Santos
CPF: 279.656.433-91
Prefeito Municipal

LUIZ NATAN COELHO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

RUA RUI BARBOSA N 125

06.080.394/0001-11

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03439

DATA: 01/08/2024 VENCTO:30/07/2024 PAGTO: 01/08/2024
Credor...: CONTRUTORA COELHO TEXEIRA LTDA-E CNPJ: 10.602.975/0001-43 Cod: 1125
Endereço: PRAÇA MARTINHO NOGUEIRA
Cidade...: FORTALEZA DOS NOGUEIRAS CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO INFANTIL, COBERTURA DE PÁTIO E PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETES NO ESPAÇO PRECAVI, CONF.CONCORRENCIA N° 002/2024 E CONTRATO N° 184/2024.

Valor **86.207,22**

(oitenta e seis mil, duzentos e sete reais e vinte e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 86.207,22**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|---------------|----------|------------|---------------|
| 73001 | / 1 | OR 020201 | 15.451.0501.1034.0000 | 4.4.90.51.00 | R\$ 86.207,22 | R\$ 0,00 | R\$ 689,65 | R\$ 85.517,57 |
| TOTAL | | | | | R\$ 86.207,22 | R\$ 0,00 | R\$ 689,65 | R\$ 85.517,57 |

Despesa Líquida: **R\$ 85.517,57**

ORDEM DE PAGAMENTO

[Assinatura]
Luz Natan Coelho dos Santos
CPF: 279.656.433-91
Prefeito Municipal

PAGUE-SE ___/___/___

LUIZ NATAN COELHO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------------|---------|--------|---------------|
| 001 | 16872-6 | 0108 | 85.517,57 |
| TOTAL . . . | | | R\$ 85.517,57 |

Despesa paga em 01/08/2024 Com os recursos acima discriminados

[Assinatura]
Neurivan Pinheiro dos Santos
Sec. Mun. de Adm. Planej.
Finanças

NEURIVAN PINHEIRO DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

Ofício n.º 004/2024


Fortaleza dos Nogueiras – MA, 30 de julho de 2024

A Exmo. Sr.
Luiz Natan Coelho dos Santos
Prefeito Municipal

Venho por meio deste, solicitar de V. Ex^a, o pagamento da 1^a medição no valor de R\$ 86.207,22 (Oitenta e seis mil, duzentos e sete reais e vinte e dois centavos), referente aos serviços prestados na Construção de banheiro infantil, cobertura de pátio e pavimentação com bloquetes no espaço PRECAVIR, no Município de Fortaleza dos Nogueiras – MA, conforme contrato n.º 184/2024, Nota Fiscal n.º 0781 e planilha de medição em anexo.

Só para o momento, reitero meus protestos de estima e elevada consideração.

Atenciosamente,


Adelci Coelho dos Santos
Representante legal

730011

CONSTRUTORA COELHO

CONSTRUTORA COELHO TEIXEIRA LTDA - EPP

Praça Martinho Nogueira, nº134, Centro
CEP: 65805000 Fortaleza dos Nogueiras - MA

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SERIE "A" N°0781

CNPJ:10.602.975/0001-43

Inscrição Municipal:

Data Limite para Emissão
27/07/2025 EMITIDA EM VIAS
VIDE LADO DA NOTA

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

DATA DE EMISSÃO: 30/07/2024

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

Endereço: RUA OVIDIA NOGUEIRA, N° 22, GIRASSOL

Cidade: FORTALEZA DOS NOGUEIRAS Estado MA

CNPJ: 06.080.394/0001-11 Insc.Est./Mun.

Natureza da Operação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Condições de Pagamento:

DADOS DOS SERVIÇOS

| Quant. | Unid. | Descrição dos Serviços | PREÇOS | |
|--------|-------|---|----------|-----------|
| | | | Unitário | Total |
| | | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO INFANTIL, COBERTURA DE PÁTIO E PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETES NO ESPAÇO PRECÁVI, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA, CONFORME COCORRENTIA N° 002/2024 E CONTRATO N° 184/2024. | | 86.207,22 |
| | | VALOR DA MÃO DE OBRA 40% - R\$ 34.482,88 | | |
| | | II DO MATERIAL 60% - R\$ 51.724,34 | | |

CONTABILIZADO

ATESTADO QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS E RECEBIDOS EM MATERIA DA RECEBILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA 30/07/2024

Alex de Souza Santana
Coordenador de Contratos e Convênios
Decreto nº 10.000/2023

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO: 34.482,88
ALÍQUOTA ISS: 2%
ISS DEVIDO: 689,65

OPERAÇÃO ISENTA DO ICMS E DO IPS SUJEITO A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

RESERVADO
Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras
Autenticado em: 30/07/2024
Depto de Arrecadação e Fiscalização

VALOR DOS SERVIÇOS R\$ 86.207,22
ISS QV 2% R\$ 689,65
TOTAL DA NOTA R\$ 86.207,22

1° Via Branco (cliente) 2° Via Verde(Cliente) 3° Via Roxa (Repartição Fiscal 4° Via Azul (Contabilidade) 5° Via Amarela (Bloco)

CONSTRUTORA COELHO

CONSTRUTORA COELHO TEIXEIRA LTDA - EPP

Praça Martinho Nogueira, nº134, Centro
CEP: 65805000 Fortaleza dos Nogueiras - MA

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO SERIE "A" N°0781

CNPJ: 10.602.975/0001-43

Inscrição Municipal:

Data Limite para Emissão
27/07/2025 EMITIDA EM VIAS
VIDE LADO DA NOTA

DESTINATÁRIO/ REMETENTE.

DATA DE EMISSÃO: 30/07/2024

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
Endereço: RUA OVIDIA NOGUEIRA, Nº 22, GIRASSOL
Cidade: FORTALEZA DOS NOGUEIRAS Estado MA
CNPJ: 06.080.394/0001-11 Insc.Est./Mun.
Natureza da Operação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Condições de Pagamento:

DADOS DOS SERVIÇOS

| Quant. | Unid. | Descrição dos Serviços | PREÇOS | |
|--------|-------|---|----------|-----------|
| | | | Unitário | Total |
| | | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO INFANTIL, COBERTURA DE PÁTIO E PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETES NO ESPAÇO PRECABO, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA, CONFORME COORDENAÇÃO Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 184/2024. | | 86.207,22 |
| | | VALOR DA MÃO DE OBRA 40% - R\$ 34.482,88 | | |
| | | II DO MATERIAL 60% - R\$ 51.724,34 | | |

CALCULO DO IMPOSTO

| | | | |
|--|---|----------------------|----------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO 34.482,88 | ALÍCOTA ISS 2% | ISS DEVIDO 689,65 | VALOR DOS SERVIÇOS R\$ 86.207,22 |
| OPERAÇÃO ISENTA DO ICMS E DO IPS SUJEITO A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO | RESERVADO PREFEITURA MUN. DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS AV. FÍSICO DEPT. DE arrecadação e Fiscalização | | ISS QV 2% R\$ 689,65 |
| NÃO TEM VALOR COMO RECIBO | | | TOTAL DA NOTA R\$ 86.207,22 |

FL PRODUÇÕES-Serviços Gráficos, Comunicação Visual e Multimídias em Geral Av, 06 N° 05 Área Avançada Fort dos Nog-MA
Insc Mun. 30.01.111 CNPJ/ME: 39.234.918/0001-30 - 01 Bloco 25x5 de 0776/0800, N° Autor, 037/2023 em 27/07/2023 - SERIE "A"

Recebi(emos) de CONSTRUTORA COELHO TEIXEIRA LTDA - EPP os serviços constantes da Nota Fiscal de Prestação de Serviço Série "A"
Data do recebimento
Identificação e Assinatura do Recebedor
Ass: _____

NOTA FISCAL SÉRIE "A"
N°0781

1° Via Branco (cliente) 2° Via Verde(Cliente) 3° Via Roxa (Repartição Fiscal 4° Via Azul (Contabilidade) 5° Via Amarela (Bloco)

PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - OBRAS GERAIS

PROponente: PREFEITURA MUN. DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA
 Nº DO CONTRATO: 184/2024
 MEDIÇÃO: Nº 01

CONSTRUTORA: CONSTRUTORA COELHO TEIXEIRA LTDA
 DESCRIÇÃO DA OBRA: Construção de banheiro infantil, cobertura de pátio e pavimentação com bloquetes no espaço PRECAVI
 DATA: 30/07/2024

| ITEM | SERVIÇO | UNID | CONTRATADO | | | ACUM. ANTERIOR | | MEDIÇÃO ATUAL | | | ACUMULADO | | VALOR FINAL | | |
|----------|--|------|------------|-----------|-----------|----------------|---|-----------------------------|---------|---|-----------------------------|-----------------------------|-------------|-----------|-----------|
| | | | QUANT. | P. UNIT | TOTAL | QUANT. | % | QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE | QUANT. | % | QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE | QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE | ATUAL | ACUM. | |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 2,25 | 328,29 | 738,65 | | | 2,25 | 100,00% | | 2,25 | 100,00% | | 738,65 | 738,65 |
| 1.2 | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO | UND | 1,00 | 10.982,23 | 10.982,23 | | | 1,00 | 100,00% | | 1,00 | 100,00% | | 10.982,23 | 10.982,23 |
| 2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20,00 | 121,49 | 2.429,80 | | | 6,00 | 30,00% | | 6,00 | 30,00% | | 728,94 | 728,94 |
| 2.2 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80,00 | 33,36 | 2.668,80 | | | 24,00 | 30,00% | | 24,00 | 30,00% | | 800,64 | 800,64 |
| 3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 1,96 | 81,74 | 160,21 | | | 1,96 | 100,00% | | 1,96 | 100,00% | | 160,21 | 160,21 |
| 3.2 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ | 20,96 | 61,21 | 1.282,96 | | | 20,96 | 100,00% | | 20,96 | 100,00% | | 1.282,96 | 1.282,96 |
| 3.3 | REATERRO MANUAL APOLOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 0,65 | 49,56 | 32,21 | | | 0,65 | 100,00% | | 0,65 | 100,00% | | 32,21 | 32,21 |
| 4 | INFRAESTRUTURA | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_11/2022 | m³ | 1,31 | 2.809,74 | 3.680,76 | | | 1,31 | 100,00% | | 1,31 | 100,00% | | 3.680,76 | 3.680,76 |
| 4.2 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização | m² | 2,61 | 23,34 | 60,92 | | | 2,61 | 100,00% | | 2,61 | 100,00% | | 60,92 | 60,92 |
| 5 | SUPERESTRUTURA | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_11/2022 | m³ | 2,41 | 2.809,74 | 6.771,47 | | | 2,41 | 100,00% | | 2,41 | 100,00% | | 6.771,47 | 6.771,47 |
| 5.2 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_11/2022 | m³ | 0,45 | 2.809,74 | 1.264,38 | | | 0,45 | 100,00% | | 0,45 | 100,00% | | 1.264,38 | 1.264,38 |
| 5.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 6,00 | 1.131,71 | 6.790,26 | | | 6,00 | 100,00% | | 6,00 | 100,00% | | 6.790,26 | 6.790,26 |
| 6 | ALVENARIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 161,54 | 91,66 | 14.806,76 | | | 80,77 | 50,00% | | 80,77 | 50,00% | | 7.403,38 | 7.403,38 |
| 7 | PAVIMENTAÇÃO (PISO E REVESTIMENTO DE PISO) | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | m² | 68,92 | 46,31 | 3.191,69 | | | | | | | | | | |

Mordem Teixeira Mo

PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - OBRAS GERAIS

PROponente: PREFEITURA MUN. DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA
 Nº DO CONTRATO: 184/2024
 MEDIÇÃO: Nº 01

CONSTRUTORA: CONSTRUTORA COELHO TEIXEIRA LTDA
 DESCRIÇÃO DA OBRA: Construção de banheiro infantil, cobertura de pátio e pavimentação com bloquetes no espaço PRECAVI
 DATA: 30/07/2024

| ITEM | SERVIÇO | UNID | CONTRATADO | | | ACUM. ANTERIOR | | | MEDIÇÃO ATUAL | | | ACUMULADO | | VALOR FINAL | | |
|-----------|---|------|------------|----------|-----------|----------------|---|-----------------------------|---------------|---------|-----------------------------|-----------|---------|-----------------------------|-----------|-----------|
| | | | QUANT. | P. UNIT | TOTAL | QUANT. | % | QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE | QUANT. | % | QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE | QUANT. | % | QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE | ATUAL | ACUM. |
| 7.2 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 68,92 | 108,35 | 7.467,48 | | | | | | | | | | | |
| 7.3 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023 | M | 15,40 | 9,95 | 153,23 | | | | | | | | | | | |
| 7.4 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1.3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m² | 167,27 | 55,78 | 9.330,32 | | | | | | | | | | | |
| 7.5 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 167,27 | 30,46 | 5.095,04 | | | | | | | | | | | |
| 7.6 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 12,30 | 80,56 | 990,89 | | | | | | | | | | | |
| 8 | COBERTURA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 82,13 | 94,64 | 7.772,78 | | | | | | | | | | | |
| 8.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 82,13 | 42,64 | 3.502,02 | | | | | | | | | | | |
| 8.3 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 15,20 | 51,98 | 790,10 | | | | | | | | | | | |
| 8.4 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 7,10 | 55,23 | 392,13 | | | | | | | | | | | |
| 8.5 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 8,80 | 82,46 | 725,65 | | | | | | | | | | | |
| 8.6 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 6,00 | 1.589,93 | 9.539,58 | | | | 6,00 | 100,00% | | 6,00 | 100,00% | | 9.539,58 | 9.539,58 |
| 8.7 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 226,57 | 48,05 | 10.886,69 | | | | 226,57 | 100,00% | | 226,57 | 100,00% | | 10.886,69 | 10.886,69 |
| 8.8 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 226,57 | 75,04 | 17.001,81 | | | | 226,57 | 100,00% | | 226,57 | 100,00% | | 17.001,81 | 17.001,81 |
| 9 | FORRO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 PS | m² | 49,77 | 82,45 | 4.103,54 | | | | | | | | | | | |
| 9.2 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 | M | 67,10 | 11,09 | 744,14 | | | | | | | | | | | |
| 10 | REVESTIMENTOS | | | | | | | | | | | | | | | |

Madson Teixeira Mes

PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - OBRAS GERAIS

PROponente: PREFEITURA MUN. DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA
 Nº DO CONTRATO: 184/2024
 MEDIÇÃO: Nº 01

CONSTRUTORA: CONSTRUTORA COELHO TEIXEIRA LTDA
 DESCRIÇÃO DA OBRA: Construção de banheiro infantil, cobertura de pátio e pavimentação com bloquetes no espaço PRECAVI
 DATA: 30/07/2024

| ITEM | SERVIÇO | UNID | CONTRATADO | | | ACUM. ANTERIOR | | | MEDIÇÃO ATUAL | | | ACUMULADO | | VALOR FINAL | | |
|-----------|--|------|------------|---------|-----------|----------------|---|-----------------------------|---------------|---------|-----------------------------|-----------|---------|-----------------------------|----------|----------|
| | | | QUANT. | P. UNIT | TOTAL | QUANT. | % | QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE | QUANT. | % | QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE | QUANT. | % | QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE | ATUAL | ACUM. |
| 10.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 349,80 | 4,40 | 1.539,12 | | | | 349,80 | 100,00% | | 349,80 | 100,00% | | 1.539,12 | 1.539,12 |
| 10.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 349,80 | 37,41 | 13.086,02 | | | | 174,90 | 50,00% | | 174,90 | 50,00% | | 6.543,01 | 6.543,01 |
| 10.3 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 127,19 | 45,83 | 5.829,12 | | | | | | | | | | | |
| 10.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023. PE | m² | 127,19 | 74,16 | 9.432,41 | | | | | | | | | | | |
| 10.5 | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha cristal bege, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 02 | m² | 4,53 | 145,33 | 658,34 | | | | | | | | | | | |
| 11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DE ÁGUA FRIA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 19,00 | 135,03 | 2.565,57 | | | | | | | | | | | |
| 11.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 40,00 | 44,51 | 1.780,40 | | | | | | | | | | | |
| 11.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 60,00 | 43,99 | 2.639,40 | | | | | | | | | | | |
| 12 | INSTALAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) | pt | 5,00 | 104,29 | 521,45 | | | | | | | | | | | |
| 12.2 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...) | un | 9,00 | 76,66 | 689,94 | | | | | | | | | | | |
| 12.3 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | UN | 1,00 | 41,45 | 41,45 | | | | | | | | | | | |
| 12.4 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5,00 | 22,11 | 110,55 | | | | | | | | | | | |

Mauro Teixeira

PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - OBRAS GERAIS

PROponente: PREFEITURA MUN. DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA
 Nº DO CONTRATO: 184/2024
 MEDIÇÃO: Nº 01

CONSTRUTORA: CONSTRUTORA COELHO TEIXEIRA LTDA
 DESCRIÇÃO DA OBRA: Construção de banheiro infantil, cobertura de pátio e pavimentação com bloquetes no espaço PRECAVI
 DATA: 30/07/2024

| ITEM | SERVIÇO | UNID | CONTRATADO | | | ACUM. ANTERIOR | | | MEDIÇÃO ATUAL | | | ACUMULADO | | | VALOR FINAL | |
|-----------|--|------|------------|---------|----------|----------------|---|-----------------------------|---------------|---|-----------------------------|-----------|---|-----------------------------|-------------|-------|
| | | | QUANT. | P. UNIT | TOTAL | QUANT. | % | QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE | QUANT. | % | QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE | QUANT. | % | QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE | ATUAL | ACUM. |
| 12.5 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_ 10/2015 | M | 20,00 | 73,58 | 1.471,60 | | | | | | | | | | | |
| 12.6 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_ 10/2015 | M | 13,70 | 95,46 | 1.307,80 | | | | | | | | | | | |
| 12.7 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_ 10/2015 | M | 28,00 | 70,54 | 1.975,12 | | | | | | | | | | | |
| 12.8 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP. = 5cm | m² | 3,00 | 234,33 | 702,99 | | | | | | | | | | | |
| 13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_ 11/2022 | UN | 6,00 | 169,11 | 1.014,66 | | | | | | | | | | | |
| 13.2 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_ 11/2022 | UN | 8,00 | 143,56 | 1.148,48 | | | | | | | | | | | |
| 13.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023 | M | 120,00 | 4,19 | 502,80 | | | | | | | | | | | |
| 13.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023 | M | 60,00 | 6,44 | 386,40 | | | | | | | | | | | |
| 13.5 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 02/2020 | UN | 6,00 | 41,76 | 250,56 | | | | | | | | | | | |
| 13.6 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023 | M | 70,00 | 11,13 | 779,10 | | | | | | | | | | | |
| 14 | ESQUADRIAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019 | UN | 2,00 | 964,59 | 1.929,18 | | | | | | | | | | | |

Manoel Trindade Neto

PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - OBRAS GERAIS

PROponente: PREFEITURA MUN. DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA
 Nº DO CONTRATO: 184/2024
 MEDIÇÃO: Nº 01

CONSTRUTORA: CONSTRUTORA COELHO TEIXEIRA LTDA
 DESCRIÇÃO DA OBRA: Construção de banheiro infantil, cobertura de pátio e pavimentação com bloquetes no espaço PRECAVI
 DATA: 30/07/2024

| ITEM | SERVIÇO | UNID | CONTRATADO | | | ACUM. ANTERIOR | | | MEDIÇÃO ATUAL | | | ACUMULADO | | VALOR FINAL | | |
|-----------|--|------|------------|----------|----------|----------------|---|-----------------------------|---------------|---|-----------------------------|-----------|---|-----------------------------|-------|-------|
| | | | QUANT. | P. UNIT | TOTAL | QUANT. | % | QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE | QUANT. | % | QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE | QUANT. | % | QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE | ATUAL | ACUM. |
| 14.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1,00 | 1.020,30 | 1.020,30 | | | | | | | | | | | |
| 14.3 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1,00 | 1.093,45 | 1.093,45 | | | | | | | | | | | |
| 14.4 | Porta em madeira compensada (canaleta), lisa, semi-ôca, 1,10x2,10m, duas folhas, inclusive batente e ferragens | un | 1,00 | 1.424,46 | 1.424,46 | | | | | | | | | | | |
| 14.5 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 2,88 | 752,76 | 2.167,95 | | | | | | | | | | | |
| 14.6 | JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO | m² | 0,25 | 459,05 | 114,76 | | | | | | | | | | | |
| 14.7 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | m² | 7,92 | 327,45 | 2.593,40 | | | | | | | | | | | |
| 14.8 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 5,04 | 390,98 | 1.970,54 | | | | | | | | | | | |
| 14.9 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_PS | M | 4,70 | 90,94 | 427,42 | | | | | | | | | | | |
| 15 | PINTURA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | m² | 349,80 | 3,56 | 1.245,29 | | | | | | | | | | | |
| 15.2 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 349,80 | 13,20 | 4.617,36 | | | | | | | | | | | |
| 15.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | m² | 349,80 | 27,88 | 9.752,42 | | | | | | | | | | | |
| 15.4 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 16,80 | 17,29 | 290,47 | | | | | | | | | | | |
| 15.5 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 3,50 | 50,60 | 177,10 | | | | | | | | | | | |
| 16 | LOUÇAS E ACESSÓRIOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.1 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4,00 | 81,55 | 326,20 | | | | | | | | | | | |
| 16.2 | SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2,00 | 114,20 | 228,40 | | | | | | | | | | | |
| 16.3 | VASO SANITÁRIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM ACESSÓRIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGAÇÃO, TUBO PVC LIGAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3,00 | 771,49 | 2.314,47 | | | | | | | | | | | |

Modem Testina Mo

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.602.975/0001-43
Razão Social: CONSTRUTORA COELHO TEIXEIRA LTDA
Endereço: PCA MARTINHO NOGUEIRA 134 / CENTRO / FORTALEZA DOS NOGUEIRAS / MA / 65805-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 28/07/2024 a 26/08/2024

Certificação Número: 2024072802191551794169

Informação obtida em 30/07/2024 19:16:46

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CONSTRUTORA COELHO TEIXEIRA LTDA
CNPJ: 10.602.975/0001-43


Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:29:19 do dia 05/04/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/10/2024.

Código de controle da certidão: **C672.8688.1256.20CE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA COELHO TEIXEIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.602.975/0001-43

Certidão n°: 42275135/2024

Expedição: 16/06/2024, às 19:22:57

Validade: 13/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA COELHO TEIXEIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **10.602.975/0001-43**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.


No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Prefeitura
**Fortaleza
dos Nogueiras**
GOVERNANDO COM O POVO

CNPJ (MF) 06.080.394/0001-11
Rua Ovídio Nogueira, S/N – Girassol – Fone: (041xx99) 3531-1212
Cep. 65.805-000 – Fortaleza dos Nogueiras (MA)
Gestão 2021– 2024

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E TRIBUTOS

CND - CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Válida até 14/09/2024
Finalidade COMPROVAÇÃO DE DÉBITOS
Contribuinte CONSTRUTORA COELHO TEIXEIRA LTDA - EPP
CPF/CNPJ 10.602.975/0001-43
Inscrição Estadual **.***.**
Inscrição Municipal 30.00.214
Endereço PRAÇA MARTINHO NOGUEIRA , Nº 134, CENTRO,
CEP: 65805-000 EM FORTALEZA DOS NOGUEIRAS -
MA
Atividade Principal: Construção de edifícios.
Data da Liberação 14/06/2024

CERTIFICO, na forma do disposto do Artigo 205 e seguintes do Código Tributário Nacional - CTN, que verificado o cadastro fiscal, a pedido do requerente interessado, não constam **débito tributários não regularizados** no período em referência.

Ficam, todavia ressaltados o direito da fazenda municipal de cobrar quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados, inclusive anterior ou durante esta data.

A presente certidão original, sem rasuras, emitidos em duas vias de igual teor e forma, com validade até na data acima especificada.

108: *[Handwritten]*
Coordenador Fiscalização e Tributação
Assessoria
Fone: 041 3531-1212

Fortaleza dos Nogueiras - MA, 14 de JUNHO de 2024.



CNPJ (MF) 06.080.394/0001-11
Rua Ovídio Nogueira, S/N – Girassol – Fone: (041xx99) 3531-1212
Cep. 65.805-000 – Fortaleza dos Nogueiras (MA)
Gestão 2021– 2024

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMANETO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E TRIBUTOS

CNDAM - CERTIDÃO NEGATIVA DA DÍVIDA ATIVA DE DÉBITO MUNICIPAL

Válida até 14/09/2024
Finalidade COMPROVAÇÃO DE DÉBITOS
Contribuinte CONSTRUTORA COELHO TEIXEIRA LTDA - EPP
CPF/CNPJ 10.602.975/0001-43
Inscrição Estadual **.***.**
Inscrição Municipal 30.00.214
Endereço PRAÇA MARTINHO NOGUEIRA , Nº 134, CENTRO,
CEP: 65805-000 EM FORTALEZA DOS NOGUEIRAS -
MA
Atividade Principal: Construção de edifícios.
Data da Liberação 14/06/2024

CERTIFICO, na forma do disposto do Artigo 205 e seguintes do Código Tributário Nacional - CTN, que verificado o cadastro fiscal, a pedido do requerente interessado, não constam débitos tributários não regularizados no período em referência.

Ficam, todavia ressaltados o direito da fazenda municipal de cobrar quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados, inclusive anterior ou durante esta data.

A presente certidão original, sem rasuras, emitida em duas vias de igual teor e forma, com validade até na data acima especificada.

José Maria Cecília de Sá
Coordenador FISCALIZAÇÃO E TRIBUTOS
Assinatura
Número nº 044/2024

Fortaleza dos Nogueiras - MA, 14 de JUNHO de 2024.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 201338/24

Data da

04/06/2024 10:38:57

Inscrição Estadual: 123112796

CPF/CNPJ: 10602975000143

Razão Social: CONSTRUTORA COELHO TEIXEIRA LTDA EPP

Endereço: PCA MARTINHO NOGUEIRA, 134 CEP: 00000000 - CENTRO

Telefone: (99)00000000

Município: FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 02/09/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 061398/24

Data da

30/07/2024 19:13:39

Inscrição Estadual: 123112796

CPF/CNPJ: 10602975000143

Razão Social: CONSTRUTORA COELHO TEIXEIRA LTDA EPP

Endereço: PCA MARTINHO NOGUEIRA, 134 CEP: 00000000 - CENTRO

Telefone: (99)00000000

Município: FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 28/10/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 30/07/2024 19:13:39



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20240800780

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

NARA REJANE BARROS DA SILVA DE CARVALHO
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

RNP: 1121411630
Registro: 134318MA

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS**
RUA OVIDIA NOGUEIRA
Complemento:
Cidade: **FORTALEZA DOS NOGUEIRAS**

Bairro: **CENTRO**
UF: **MA**

CPF/CNPJ: **06.080.394/0001-11**
Nº: **22**
CEP: **65805000**

Contrato: **184/2024**

Valor: **R\$ 2.000,00**

Ação Institucional: **Agricultura familiar**

Celebrado em: **27/06/2024**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA RUA RAIMUNDO BRAUNA
Complemento:
Cidade: **FORTALEZA DOS NOGUEIRAS**
Data de Início: **28/06/2024**

Bairro: **NOVA FORTALEZA**
UF: **MA**

Nº: **S/N**

CEP: **65805000**

Finalidade:

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS**

Previsão de término: **31/12/2024**

Coordenadas Geográficas: **-6.963823, -46.171667**

Código: **184/2024**

CPF/CNPJ: **06.080.394/0001-11**

4. Atividade Técnica

18 - Fiscalização

60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA

Quantidade
236,19
Unidade
m²

14 - Elaboração

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA

Quantidade
236,19
Unidade
m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO INFANTIL, COBERTURA DE PÁTIO E PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETES NO ESPAÇO PRECAVI E SEUS ANEXOS MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA CONTRATO Nº 184/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00.027/2024.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

UFMA - UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____ de _____ de _____
Local data

Nara Rejane Barros da Silva de Carvalho
NARA REJANE BARROS DA SILVA DE CARVALHO
Eng. CIV. CREA MA 1121411630

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - CNPJ:
06.080.394/0001-11

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 99,64** Registrada em: **23/07/2024** Valor pago: **R\$ 99,64** Nosso Número: **8305687257**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: dC93w
Impresso em: 31/07/2024 às 11:53:08 por: , ip: 45.169.10.44

www.crea-ma.org.br
Tel: (98) 2106-8300

atendimento@crea-ma.org.br
Fax: (98) 2106-8303

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Estado do
Maranhão



01/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:38:33
573405734 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: TRANSF ESPECIAIS-2104107
AGENCIA: 5734-7 CONTA: 16.872-6

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 01/08/2024 |
| NR. DOCUMENTO | 555.734.000.006.414 |
| VALOR TOTAL | 85.517,57 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONSTRUTORA COELHO TEIXEI
AGENCIA: 5734-7 CONTA: 6.414-9

NR. DOCUMENTO 555.734.000.016.872
=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 3.8ED.4BE.F69.C12.A13 |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JE671495 LUIZ NATAN COELHO DOS SANTOS.





Emissão de comprovantes

G3360108362538641
01/08/2024 08:39:54

31/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:19:36
573405734 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: TRANSF ESPECIAIS-2104107
AGENCIA: 5734-7 CONTA: 16.872-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2024
NR. DOCUMENTO 555.734.000.005.535
VALOR TOTAL 689,65

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PMFN ARRECADACAO TRIBUTOS
AGENCIA: 5734-7 CONTA: 5.535-2
NR. DOCUMENTO 555.734.000.016.872

=====

NR. AUTENTICACAO B.324.FC6.2F7.FB2.C26

CONTABILIZADO